



Comune di Capistrello
Provincia dell'Aquila
SETTORE LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 262 DEL 16/11/2023**

PROPOSTA N. 666 DEL 15/11/2023

OGGETTO:	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO S. BARBARA - CUP F88H22000720001 APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTABILE SAL N.1, STATO FINALE E CRE
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Richiamato il Decreto Sindacale n. 06 del 28.07.2021 con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni di Responsabile del Settore "Lavori Pubblici", ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Premesso che

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 in data 28/04/2023, è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 227, D.Lgs. n. 267/2000;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 in data 20/02/2023, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2023-2025;
- Con Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 20.02.2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ai sensi dell'Art. 151 del D.Lgs n. 267/2000.
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 29.03.2023 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ai sensi dell'art.175 c.4 del D.lgs. 267/2000.
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.07.2023 è stato approvato l'asestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri anno 2023.

Premesso inoltre che

- Il Comune di Capistrello (AQ) è destinatario di fondi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020, pubblicato in G.U. n. 244 del 02.10.2020, successivamente modificato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2022, pubblicato in G.U. n. 44 del 22.02.2022 e che tali fondi sono erogati ai sensi dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023.
- I fondi di cui trattasi sono destinati al finanziamento di uno o più lavori pubblici in infrastrutture sociali.
- La quantificazione del contributo è stabilita dai commi 311 e 312 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020 (l.27 dicembre 2019, n. 160) ed è indicata nell'Allegato 1 al DPCM del 17 luglio 2020 per ciascun Comune sito nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
- Il comune di Capistrello risulta assegnatario di un contributo pari a € 40'572.50 per ciascuna delle annualità comprese tra il 2020 al 2023.

- Il contributo viene erogato per una prima quota pari al 50%, previa attestazione della avvenuta aggiudicazione dei lavori, entro il 31 dicembre 2022 (come modificato dal DPCM del 12 gennaio 2022), per una seconda quota pari al 40% sulla base dei costi realizzati rilevati dal sistema di monitoraggio e per una quota a saldo previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
- In data 12.07.2023 l'ufficio Ragioneria dell'Ente comunicava l'incasso della quota di anticipazione per l'importo pari a € 19.283,23, come da provvisorio di entrata n. 862 del 29.06.2023.

Preso atto che si è individuata come area di intervento cui destinare i fondi di cui al punto precedente l'edificio scolastico S. Barbara, ubicato in Via D'Annunzio, prevedendo nello specifico progetto di adeguamento impiantistico e funzionale a valere sul finanziamento di € 40'572.50 di cui al DPCM del 17 luglio 2020 poi modificato dal DPCM del 12 gennaio 2022.

Richiamate

- La Deliberazione di Giunta Comunale n.94 del 25.07.2022 avente ad oggetto l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica "ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO S. BARBARA" – CUP: F88H22000720001, comportante una spesa complessiva di € 40'572.50, elaborato a cura del Settore LL.PP., compatibilmente con il quadro esigenziale rappresentato dall'Amministrazione.
- La Determinazione del Settore LL.PP. n. 190 del 08.08.2022 avente ad oggetto l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione Definitiva/Esecutiva, CSP, Direzione Lavori, Certificato di Regolare Esecuzione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione del progetto di "ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO S. BARBARA" – CUP: F88H22000720001 in favore dell'ing. Gianfranco Granata c.f. GRNGFR77M16A515R p.iva 01598250668, con studio in Viale Duca degli Abruzzi n.105, Luco dei Marsi (AQ) – 67056 per l'importo complessivo pari a € 3'699,82, di cui onorario professionale pari a € 2'916,00, oneri previdenziali ad aliquota 4% per € 116,64 ed iva ad aliquota 22% per € 667,18 – CIG: 934505682A.

Dato atto

- Che, in accordo al quadro esigenziale prima richiamato, e sentito il progettista incaricato, nell'ambito del progetto impiantistico in argomento si è ritenuto di dover conseguire l'adeguamento alla normativa di sicurezza antincendio.
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 20.12.2022 si è disposta l'approvazione ai sensi dell'art. 23 c. 7-8 del D.Lgs 50/2016 del progetto Definitivo-Esecutivo di "ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO S. BARBARA" – CUP: F88H22000720001 redatto dall'ing. Gianfranco Granata c.f. GRNGFR77M16A515R p.iva 01598250668, con studio in Viale Duca degli Abruzzi n.105, Luco dei Marsi (AQ) – 67056 e trasmesso a mezzo pec acquisita al protocollo n. 8459 del 11.11.2022.
- Che nel corso dell'istruttoria della pratica da parte dell'Ufficio Prevenzione Incendi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sono pervenute richieste di chiarimento, in ultimo con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 3424 del 19.05.2023 e che a riscontro delle stesse si è reso necessario un aggiornamento delle previsioni progettuali, come comunicato al tecnico incaricato con nota prot. 4168 del 20.06.2023, prevedendo una serie di interventi da eseguire principalmente

sul corpo scala interno, ad integrazione delle lavorazioni già incluse nel progetto originario, al fine di adempiere alle prescrizioni del Codice di Prevenzione Incendi di cui al DM 03/08/2015.

- Che in data 06.07.2023 si è provveduto alla trasmissione della documentazione progettuale opportunamente revisionata, per mezzo delle funzionalità offerte dal portale telematico Prince – Prevenzione Incendi, e che in esito alla stessa l’Ufficio Prevenzione Incendi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha espresso parere favorevole prot. 13162 del 21.07.2023, acquisito al protocollo dell’Ente n. 4898 del 22.07.2023.
- Che le modifiche progettuali di cui ai periodi precedenti non alterano la natura degli affidamenti precedentemente disposti, prevedendosi infatti interventi integrativi a quelli originari che restano, dunque, inalterati e che, conseguentemente, sarà necessario predisporre un progetto di completamento al fine di perfezionare l’iter previsto dal DPR 151/2011 per attività att. 67.2.B (scuola) e procedere al deposito della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo le modalità indicate nella nota di parere.

Richiamata la Determinazione del settore LL.PP. n. 346 del 23.12.2023 con cui si è disposto l’affidamento in favore della ditta PREVENZIONE INCENDIO SRL C.F./P.Iva 01561160662 con sede legale in Via XX Settembre 311 - 67051 Avezzano (AQ) dei lavori di “ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO S. BARBARA” – CUP: F88H22000720001 CIG: 955475948F per l’importo netto contrattuale di € 30’974,69 oltre iva al 10% pari ad € 3’097,47 per un totale di € 34’072.16 – CIG 955475948F.

Preso atto che

- In data 03.08.2023 si è proceduto alla sottoscrizione della scrittura privata acquisita al protocollo dell’Ente n. 5210/2023.
- Le lavorazioni sono state effettivamente iniziate in data 30.08.2023, come da verbale di consegna sottoscritto nella medesima data.
- In data 26.10.2023 la ditta affidataria comunicava l’avvenuto completamento dei lavori e il giorno 28.10.2023 si procedeva alla firma del verbale di ultimazione degli stessi.

Considerato che nel corso dell’esecuzione degli interventi in argomento la Direzione Lavori ha autorizzato, con ordine di servizio n.1 acquisito al protocollo dell’Ente n. 5802 del 09.09.2023, l’installazione di ulteriori n.7 luci EM rispetto a quelle originariamente previste in progetto, per un importo ulteriore pari a € 1.023,78 oltre iva, al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara e che tale ordine di servizio è stato sottoscritto dal RUP in quanto le somme complessivamente autorizzate rientrano all’interno del quinto dell’obbligo contrattuale ai sensi dell’art.120 c.9 del D.Lgs 36/2023.

Ritenuto per tutto quanto sopra di poter procedere all’impegno della spesa aggiuntiva di € 1.023,78 oltre iva in favore della ditta Prevenzione Incendio SRL a valere sulla voce D - economie del quadro economico di progetto.

Vista la documentazione contabile relativa al SAL n.1 trasmessa dal Direttore dei Lavori ed acquisita al prot. 6637 del giorno 16.10.2023 costituita dai seguenti documenti, allegati alla presente, e ritenuto di dover procedere all’approvazione degli stessi:

- Libretto delle misure n.1
- Registro di contabilità n.1
- Stato di Avenramento Lavori (SAL) n.1 a tutto il 12.10.2023

- Certificato di pagamento n.1 di importo pari a € 30.100,00 oltre iva

Vista la documentazione contabile relativa allo stato finale dei lavori trasmessa dal Direttore dei Lavori ed acquisita al prot. 7018 del giorno 30.10.2023 e ritenuto di dover provvedere alla relativa approvazione.

Vista la relazione sul conto finale e CRE trasmessa dal Direttore dei Lavori ed acquisita al prot. 7418 del giorno 14.11.2023 e ritenuto di dover provvedere alla relativa approvazione.

Visti i seguenti documenti prodotti dalla ditta Prevenzione Incendio SRL ed allegati alla presente: dichiarazione di corretta posa delle porte REI e relativi attestati di omologazione, dichiarazione di conformità dell'impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza, dichiarazione di conformità dell'impianto di rivelazione fumi.

Preso atto che il quadro economico assestato a fine lavori è il seguente:

		POST AGGIUDICAZIONE	ASSESTAMENTO FINALE
A	LAVORI	30 974,69 €	31 998,47 €
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	28 568,30 €	29 592,08 €
A.2	Stima oneri sicurezza non soggetti a ribasso (incluso COVID)	2 406,39 €	2 406,39 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	7 591,77 €	7 099,67 €
B.1	Spese tecniche (compresi oneri previdenziali e IVA)	3 699,82 €	3 699,82 €
B.2	Imprevisti max. 5% importo lavori	594,48 €	0,00 €
B.3	Accantonamento ex art.113	200,00 €	200,00 €
B.4	IVA lavori 10%	3 097,47 €	3 199,85 €
D	ECONOMIE	2 006,04 €	1 474,36 €
C	TOTALE INTERVENTO	40 572,50 €	40 572,50 €

Visto il DURC INAIL_40575032 della ditta Prevenzione Incendio SRL regolare del 02/10/2023 con scadenza 30/01/2024.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 (ora art. 15 del D.Lgs. 36/2023) il RUP è l'ing. Gabriele D'Amico.

Accertata l'assenza di conflitti di interesse in capo al R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990;

Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Visti

il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

il D. Lgs. n. 50/2016

il D.Lgs. n. 36/2023

il D.Lgs. n. 165/2001;

lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale dei contratti;

il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. Di considerare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, in favore della ditta Prevenzione Incendio SRL C.F./P.Iva 01561160662 con sede legale in Via XX Settembre 311 - 67051 Avezzano (AQ), la spesa aggiuntiva di € 1.023,78 oltre iva per € 102,38 per un totale pari a € 1.126,16, imputando la spesa al Capitolo 860/2 del bilancio di previsione 2023/2025, fondo pluriennale vincolato.
3. Di approvare la documentazione tecnica, amministrativa contabile relativa al SAL n.1 trasmessa dal Direttore dei Lavori ed acquisita al prot. 6637 del giorno 16.10.2023 costituita dai seguenti documenti, allegati alla presente:
 - Libretto delle misure n.1
 - Registro di contabilità n.1
 - Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n.1 a tutto il 12.10.2023
 - Certificato di pagamento n.1 di importo pari a € 30.100,00 oltre iva
4. Di approvare la documentazione contabile relativa allo stato finale dei lavori trasmessa dal Direttore dei Lavori, acquisita al prot. 7018 del giorno 30.10.2023 ed allegata alla presente.
5. Di approvare la relazione sul conto finale e CRE trasmessa dal Direttore dei Lavori, acquisita al prot. 7418 del giorno 14.11.2023 ed allegata alla presente.
6. Di prendere atto della trasmissione da parte della ditta Prevenzione Incendio SRL della seguente documentazione allegata alla presente: dichiarazione di corretta posa delle porte REI e relativi attestati di omologazione, dichiarazione di conformità dell'impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza, dichiarazione di conformità dell'impianto di rivelazione fumi.
7. Di trasmettere la documentazione di cui alla presente al sistema SiMon WEB ai fini della richiesta di erogazione della quota a saldo del contributo concesso.
8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013;
11. Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e la liquidazione della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ing. Roberto Laurenzi

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Servizio, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta **n.ro 666 del 15/11/2023**, esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Procedimento **D'AMICO GABRIELE** in data **16/11/2023**.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 666 del 15/11/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Servizio **ING. LAURENZI ROBERTO** in data **16/11/2023**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 666 del 15/11/2023** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA** in data **16/11/2023**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA il 16/11/2023.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 835

Il 17/11/2023 viene pubblicata all'AlboPretorio OnLine la Determinazione N.ro **506 del 16/11/2023** con oggetto:

LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO S. BARBARA - CUP F88H22000720001

APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTABILE SAL N.1, STATO FINALE E CRE

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **PERSIA GIANLUCA** il **17/11/2023**.