



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 89 DEL 02/07/2020

OGGETTO: Lavori di sistemazione ex asilo di Grancia per realizzazione alloggi di emergenza-
approvazione stato finale e C.R.E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto n° 12/2018 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi dell'area tecnica

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

PREMESSO CHE:

- con delibera di C.C. n. 6 in data 29.03.2019 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.03.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019/2021;
- con delibera di Giunta comunale n° 38 del 10.05.2019 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Premesso che nel programma triennale dei lavori pubblici approvato da questa Amministrazione comunale per il triennio 2018/2021 e nell'elenco relativo all'anno 2018, è prevista la realizzazione dei lavori di: sistemazione ex asilo di Grancia per realizzazione alloggi di emergenza

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale, n. 61, in data 22.12.2017, è stato approvato il progetto definitivo;

Richiamata la determinazione di 35/2019 di questo Ufficio di approvazione del progetto esecutivo:

Visto il verbale di gara del 23.04.2019 dal quale risulta che la miglior offerta è quella presentata dall'impresa I.C.G. Soccodato srl che ha offerto un ribasso del 32,511 % corrispondente ad € 69.041,25, cui vanno aggiunti € 5.115,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad € 74.156,25 oltre iva di legge

Richiamata la determinazione n° 145 del 02.08.2019 con la quale si è disposta aggiudicazione definitiva alla ditta I.C.G. Soccodato srl

Evidenziato che in data 10.09.2019 è stato sottoscritto il contratto in modalità elettronica rep 837

Richiamata la determinazione n° 167 del 30.09.2019 con la quale è stata liquidata anticipazione alla ditta esecutrice

Richiamata la determinazione n° 214 del 29.11.2019 con la quale si è approvato e liquidato il primo sal

Richiamata la determinazione 250 del 30.12.2019 con la quale è stata approvata la perizia di variante per le opere con il nuovo Q.E. così determinato:

	QUADRO FINALE	POST GARA	VARIANTE
A) LAVORI:			
1) LAVORI A MISURA	€ 102.300,00		€ 136.117,46
2) LAVORI A CORPO	€ -		
3) LAVORI IN ECONOMIA	€ -		
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 102.300,00	€ 69.041,25	€ 91.864,31
4) ONERI DELLA SICUREZZA	€ 5.115,00	€ 5.115,00	€ 7.164,08
A.2) IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 107.415,00	€ 74.156,25	€ 99.028,39
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:			
1) LAVORI IN ECONOMIA esclusi da appalto 1)+4) max 10% di A.2 fornitura e posa in opera caldaie impianto di riscaldamento	€ 7.088,00	€ 7.088,00	€ 7.088,00
2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI			€ -
2.1) INDAGINI GEOLOGICHE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
2.2) RILIEVI	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
2.3) ALTRO	-	-	€ -
TOTALE 2)	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
3) ALLACCIAMENTI AI SERVIZI PUBBLICI	€ -		€ 8.063,46
4) IMPREVISTI	€ -		
5) ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI			
6) ACCANTONAMENTO			
	L.R. n. 3/1993 - art. 2, aggiornata con D.G.R. del 21/02/2003 n. 101 Aliquota per importo lordo lavori massima del 15% e/o 12%.		
7) SPESE TECNICHE			

	7.1) PROGETTAZIONE	€	8.015,21	€	8.015,21	€	8.015,21
	7.2) DIREZIONE LAVORI	€	4.580,12	€	4.580,12	€	4.580,12
	7.4) PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO	€	2.290,06	€	2.290,06	€	2.290,06
	7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA	€	1.603,04	€	1.603,04	€	1.603,04
	7.4) INCENTIVI	€	644,49	€	644,49	€	644,49
	TOTALE 7)	€	17.132,92	€	17.132,92	€	17.132,92
	8) SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP	€	-				
	9) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICE (EVENTUALI)	€	-			€	30,00
	10) SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE						
	11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CSA						
	11.1) ANALISI DI LABORATORIO						
	11.2) COLLAUDO STATICO	€	1.000,00	€	1.000,00	€	1.000,00
	11.3) COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO						
	11.4) COLLAUDI SPECIALISTICI	€	-				
	TOTALE 11)	€	1.000,00	€	1.000,00	€	1.030,00
	12) I.V.A. EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI						
	12.1) I.V.A. PER LAVORI IN APPALTO	€	11.450,30	€	8.124,42	€	10.611,64
	12.2) INARCASSA	€	827,54	€	827,54	€	827,54
	12.3) I.V.A. PER SPESE TECNICHE	€	1.886,28	€	1.886,28	€	3.018,05
	12.4) I.V.A. PER RILIEVI	€	-				
	12.5) I.V.A. PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI	€	-				
	12.6) ALTRE IMPOSTE	€	-				
	12.7) CONTRIBUTI						
	TOTALE 12)	€	14.164,11	€	10.838,24	€	14.457,22

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	€ 42.585,04	€ 39.259,16	€ 42.908,15
ARROTONDAMENTO		-0,04	
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€ 150.000,00	€ 113.415,41	€ 150.000,00

Dato atto che si è provveduto all'inoltro della variante all'Osservatorio regionale , giusta nota prot. 387 del 04.02.2020 e che con successiva nota prot. 851 del 03.03.2020 si è provveduto all'inoltro per conoscenza della variante e della richiesta ulteriore di autorizzazione all'utilizzo delle economie

Richiamata la determinazione n° 19 del 03.03.2020 con la quale si è approvato e liquidato il secondo sal

Dato atto che la D.L. ha rimesso contabilità allo stato finale data 10.06.2020 per l'importo di € 143.281,54 al lordo del ribasso d'asta

Visto il certificato di pagamento emesso da questo Ufficio per la definitiva somma di € 37.859,16 oltre iva così determinato:

contabilità lorda	€ 143.281,54
incidenza sicurezza	€ 7.164,07
importo soggetto a ribasso	€ 136.117,47
ribasso	€ 44.253,15
importo netto	€ 99.028,39
ritenute	€ 0
recupero anticipazione	€ 14.831,25
importo pagamenti precedenti	€ 70.126,62
Importo netto stato finale	€ 14.070,52
Iva	€ 1.470,05
Totale	€ 15.447,57

Visto il CRE sottoscritto dalla D.L.

Verificate le regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INAIL_20802730 Data richiesta 13/03/2020 Scadenza validità 11/07/2020

Denominazione/ragione sociale IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI SOCCODATO SRL Codice fiscale 02683540609 Sede legale VIA SAN MARTINO, 37 03030 BROCCOSTELLA (FR)

Rilevato che , a seguito dell'emergenza Covid 19 le verifiche ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 sono sospese dall'8 marzo e fino al 31 agosto 2020,

Considerato che per il presente affidamento risultano:

- CUP (Codice Unico di Progetto): J98J17000000002
- CIG (Codice Identificativo di Gara) 782715222A

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della contabilità allo stato finale e del C.R.E.

Dato atto che l'opera è finanziata con fondi regionali e che occorre procedere alla liquidazione per poter formalizzare richiesta di somministrazione

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la circolare del segretario comunale in ordine agli affidamenti diretti

D E T E R M I N A

- di approvare la contabilità allo stato finale delle opere in oggetto per l'importo lordo di € 143.281,54
- di approvare il C.R.E. sottoscritto in data 10.06.2020
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *I.G.C. SOCCODATO SRL - VIA SAN MARTINO 37 - 03030 BROCCOSTELLA (FR) - - Partita IVA: 02683540609* l'importo di **€ 15.477,58**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 15/PA del 12/06/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 15.477,58 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 15.477,58** all'intervento 2090201 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/2684/6 denominato "EDILIZIA PUBBLICA" - Impegno **2019/454/1** assunto con determina 250 del 30/12/2019 Registro Generale.

1. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
2. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante

apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) del D.L 78/2009 che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33s.m.i.;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PETRICCA GIANNI
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 244 del 02/07/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 02/07/2020

Il Responsabile del Servizio

F.to PETRICCA GIANNI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 244 del 02/07/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2020	448	1	454	I.G.C. SOCCODATO SRL	15.477,58

MORINO, lì 09/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 298

Il 14/07/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **199 del 09/07/2020** con oggetto:

Lavori di sistemazione ex asilo di Grancia per realizzazione alloggi di emergenza- approvazione stato finale e C.R.E.

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ORAZIO LUCIA** il **14/07/2020**.