

COPIA



**COMUNE DI TAGLIACOZZO**  
**(Provincia dell'Aquila)**

---

**AREA TECNICA**

**DETERMINAZIONE N. 949 DEL 26/07/2022**

**OGGETTO:** LAVORI DENOMINATI "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO RICREATIVO IN LOCALITA' VALLERESTA"  
DETERMINA LIQUIDAZIONE STATO FINALE  
CUP: J67H21000950001 - Lotto - CIG: 8885471A9F

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*(giusto provvedimento del Sindaco n. 10 del 10.09.2020)*

**Visto** il provvedimento n. 10 del 10.09.2020 con il quale la sottoscritta veniva nominata responsabile del servizio, con attribuzione delle funzioni dirigenziali e conferimento degli incarichi delle posizioni organizzative;

**Ricordato** che in data 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Tagliacozzo;

**Preso atto** che in data 5 ottobre 2021 si è tenuta l'adunanza dei Presidenti di seggio e si è proceduto alla proclamazione degli eletti;

**Vista** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

**Preso atto** che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020, pubblicato sulla G.U.R.I. in data 02.10.2020, sono state definite, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate;

**Considerato** che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 06.04.2021, si forniva indirizzo all'Ufficio Tecnico Comunale in merito all'intervento denominato di "**REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO RICREATIVO IN LOC. VALLE RESTA**", da realizzare utilizzando il contributo concesso per le annualità 2020 e 2021, per complessivi € **84.287,00**;

**Dato atto che:**

1. con determinazione n. 548 del 15.05.2021, è stata indetta la procedura di gara ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ancorché la prestazione sia di importo inferiore ad € 40.00,00, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 4 comparato con l'importo determinato applicando il D.M. 17.06.2016;
2. con determinazione n. 626 in data 08.06.2021 sono stati affidati all'Ing. Francesca Napoleone, con studio in Magliano de' Marsi alla Piazza San Luigi Orione civico 34, Partita IVA 01799480668 codice fiscale NPL FNC 83C41 A515U, i servizi professionali per la progettazione esecutiva - rilievo – sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - direzione lavori - contabilità e supporto al collaudo, dell'intervento denominato "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO RICREATIVO IN LOCALITA' VALLERESTA";
3. con deliberazione di G.C. n. 157 in data 01.09.2021, è stato approvato il progetto esecutivo per l'intervento in oggetto;
4. con determinazione n. 1148 del 11.09.2021, è stata affidata all'impresa DI MARCO s.r.l., con sede in Carsoli alla Via delle Comunicazioni, Partita IVA 01329750663, l'esecuzione dei lavori denominati "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO RICREATIVO IN LOC. VALLE RESTA", per un importo pari ad € 55.937,13#, di cui € 3.949,32# oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 12.306,17#, per un importo complessivo pari ad € 68.243,30#;
5. con determinazione n. 75 del 20.01.2022 è stato approvato e liquidato il I Stato di Avanzamento Lavori del 30.11.2021, per un importo pari ad € 35.203,50# oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.974,67# ed IVA come per legge pari ad € 8.179,20#, per un importo complessivo pari ad € 45.357,37#;
6. con determinazione n. 751 del 11.06.2022, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva in merito all'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs 50/16 e s.m.i., redatta dall'Ing. Francesca Napoleone, Direttore dei Lavori:

**Ricordato che:**

- la consegna dei lavori risulta dal relativo verbale il 14.09.2021, con fine lavori prevista 28.10.2021 (45gg);
- con determinazione n. 1407 del 28.10.2021 è stata concessa una proroga di gg. 20 a causa di condizioni metereologiche avverse;
- con verbali:
  - del 03.11.2021 sono stati sospesi i lavori,
  - del 17.11.2021 sono stati ripresi;
  - del 29.11.2021, sono stati nuovamente sospesi;
  - del 20.04.2022 sono stati ripresi,

tutti a causa delle basse temperature che non permettevano la posa del materiale;

**Acquisita** la nota al prot. n. 5556 del 05.04.2022, trasmessa dall'impresa DI MARCO s.r.l., con sede in Carsoli alla Via delle Comunicazioni, Partita IVA 01329750663, in merito all'avvenuto FINE LAVORI in data 22.04.2022, tranne per le forniture dei portabici e panchine;

**Acquisiti**, al prot. n. 9631 del 22.07.2022, gli atti contabili relativi allo Stato Finale, del 15.07.2022, trasmessi dal direttore dei lavori ing. Francesca Napoleone, costituito dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure n. 02;
- Registro di Contabilità n. 02;
- Sommario del Registro di Contabilità n. 02;
- Stato Finale dei Lavori n. 02 alla data del 15.07.2022;

**Visti:**

- la copia dello Stato Finale dei Lavori di importo pari ad € 56.642,93# oltre I.V.A. 22% come per legge;
- la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;

**Redatto** il relativo Certificato di Pagamento n. 02, pari ad € 19.181,55#, oneri per la sicurezza inclusi, già detratta la ritenuta per infortuni pari ad € 283,21#, oltre I.V.A. 22% come per legge pari ad € 4.219,94#, per un totale complessivo pari ad € 23.401,49#;

**Vista** la fattura n. FATTPA 59\_22 del 21.07.2022, acquisita da questo ente in data 26.07.2022 al prot. n. 9757, trasmessa dall'impresa DI MARCO s.r.l., con sede in Carsoli alla Via delle Comunicazioni, Partita IVA 01329750663, per un importo pari ad € 19.181,55# oneri per la sicurezza inclusi ed IVA come per legge pari ad € 4.219,94#, per un importo complessivo pari ad € 23.401,49#;

**Visto** il D.U.R.C. regolare della società, richiesto in data 03.04.2022, giusto prot. n. INPS\_30712002, con scadenza validità al 01.08.2022;

**Preso atto** della verifica presso Equitalia dalla quale l'impresa DI MARCO s.r.l. risulta soggetto non inadempiente - giusto Identificativo Univoco Richiesta: 202200002531358 del 26.07.2022;

**Dato atto**, inoltre, che la spesa di € 84.287,00# per l'attuazione dell'intervento è prevista sul Cap/S. 1746/0, accertata sul collegato Cap/E. 766/0 con determinazione n. 626 del 08.06.2021;

**Visto** l'art. 29 del Codice degli appalti ad oggetto "Principi in materia di trasparenza";

**Visto:**

- il D. Lgs. 50 del 18.03.2016;
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

**DETERMINA**

**Di approvare** gli atti contabili acquisiti al prot. n. 9631 del 22.07.2022, relativi allo Stato Finale dei Lavori, trasmessi dal direttore dei lavori ing. Francesca Napoleone, Progettista e Direttore dei Lavori, costituito dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure n. 02;
- Registro di Contabilità n. 02;
- Sommario del Registro di Contabilità n. 02;
- Stato Finale dei Lavori al 22.04.2022;

**Di approvare:**

- la copia dello Stato Finale dei Lavori di importo pari ad € 56.642,93# oltre I.V.A. 22% come per legge;
- la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;

**Di liquidare** la fattura n. FATTPA 59\_22 del 21.07.2022, emessa dall'impresa DI MARCO s.r.l., con sede in Carsoli alla Via delle Comunicazioni, Partita IVA 01329750663, ed acquisita da questo ente in data 26.07.2022 al prot. n. 09757, per un importo pari ad € 19.181,55# oltre IVA 22% come per legge pari ad € 4.219,94#, per un importo complessivo di € 23.401,49#, relativa allo Stato finale;

**Di pagare, mediante anticipazione di cassa,** la somma di € **19.181,55# (imponibile)** a favore dell'impresa DI MARCO s.r.l., con sede in Carsoli alla Via delle Comunicazioni, Partita IVA 01329750663, attraverso bonifico, cod. IBAN **IT 58 Q 03124 40510 000000014767** - presso la Banca del Fucino - Agenzia di Carsoli;

**Di pagare, mediante anticipazione di cassa,** la somma di € **4.219,94# (IVA al 10%)** direttamente all'Erario nei termini stabiliti dalla legge;

**Di imputare** la spesa pari ad € **23.401,49#** come di seguito indicato:

- **Cap/S. 1746/0, Imp. n. 339.1/2022** per € **22,885,93#**;
- **Cap/S. 1746/0, Imp. n. 338.2/2022** per € **515,56#**,

accertata sul collegato Cap/E. 766/0 con determinazione n. 626 del 08.06.2021;

**Di dare atto** che l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;

**Di dare atto** che le risorse pari ad € 84.287,00# sono state assegnate da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto 17.07.2020 da destinare ad investimenti in infrastrutture sociali;

**Di dare atto** che i codici assegnati alla determinazione sono:

**CUP: J67H21000950001**

**CIG: 8885471A9F.**

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 1158 del 26/07/2022** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 26/07/2022

**Il Responsabile del Servizio**

F.to ING. ROBERTA MARCELLI

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1158 del 26/07/2022** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

**LIQUIDAZIONI**

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2022	1379	1	339	IMPRESA DI MARCO	22.885,93
2022	1380	1	338	IMPRESA DI MARCO	515,56

TAGLIACOZZO, li 28/07/2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA STEFANIA TELLONE

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1361**

Il 02/08/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **949 del 28/07/2022** con oggetto:

**LAVORI DENOMINATI "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO RICREATIVO IN LOCALITA' VALLERESTA"**

**DETERMINA LIQUIDAZIONE STATO FINALE**

**CUP: J67H21000950001 - Lotto - CIG: 8885471A9F**

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, li 02/08/2022

**Il Firmatario della Pubblicazione**

F.to DOTT.SSA IACOMINI MICHELA