

COPIA



COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 1659 DEL 07/12/2022

OGGETTO: CUP: J69J22000760003 - MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL' ISTITUTO ONNICOMPRESIVO A. ARGOLI - LIQUIDAZIONE III SAL QUOTA FINANZIAMENTO PROVINCIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(giusto provvedimento del Sindaco n. 10 del 10.09.2020)

Ricordato che:

- questo Comune risulta assegnatario di un contributo di € 240.000,00 per la messa in sicurezza dell'edificio A. Argoli, come da delibera C.I.P.E. n. 32 del 13.05.2010;
- l'intervento in oggetto è stato inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2011-2013 e nell'elenco annuale delle oo.pp. per l'annualità 2011;
- l'intervento è regolato da specifica Convenzione regolante i rapporti tra M.I.T., M.I.U.R. e Comune di Tagliacozzo, restituita con nota prot. 0006075-02/04/2013, debitamente sottoscritta da tutti gli Enti interessati e munita di Registrazione Ufficiale prot. 0011601 – 19/07/2011;
- con determinazione n. 1134 del 29.10.2010, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, si affidavano all'Arch. Carlo Tellone i servizi tecnici inerenti l'intervento in oggetto;
- con deliberazione di G.C. n. 230 dell'11.11.2010 si approvava il Progetto Preliminare dell'opera in oggetto;
- con deliberazione di G.C. n. 38 del 29.03.2012 si approvava il Progetto Definitivo dell'opera in oggetto;
- con deliberazione di G.C. n. 48 del 18.04.2012 si approvava il Progetto Esecutivo dell'opera per € **240.000,00#**, di cui € **178.819,32#** per lavori, comprensivi di € **8.940,97#** per oneri sicurezza non oggetto di ribasso;

Dato atto che:

- con determinazione del Responsabile de Servizio Tecnico n. 448 del 14.05.2013 veniva indetta gara di appalto dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa

pubblicazione di bando di gara per la sola esecuzione dei lavori e veniva approvato l'elenco ditte da invitare;

- dalle risultanze degli atti di gara, secondo le normative dettate dalle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici, l'Impresa **AB Costruzioni s.r.l.** di Roma risultava aggiudicataria dei lavori con ribasso percentuale del **8,50%** e quindi per l'importo contrattuale di € **164.379,66#** compresi oneri di sicurezza, per € **8.940,97#** non soggetti a ribasso d'asta; con determinazione n. 547 del 14.06.2013 i lavori in oggetto venivano affidati all'impresa su indicata;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 6 comma 1° della Convenzione in essere, il Ministero delle Infrastrutture erogava la prima rata del contributo, pari al 45% del totale (€ 108.000,00#), e che pertanto la somma residua da incassare è pari ad € 132.000,00#;

Considerato che, a seguito della verifica di vulnerabilità sismica effettuata nel 2014 sull'edificio in oggetto ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003, risultò necessario effettuare dei rinforzi locali su alcune travi, tali da eliminare meccanismi fragili e consentire di mantenere in esercizio il complesso scolastico e di rinviare ad un successivo intervento le opere di totale adeguamento sismico;

Preso atto che, alla luce di quanto esposto al punto precedente:

- non si diede seguito all'intervento in oggetto, per consentire i rinforzi locali sulle travi in c.a.;
- in sede di revisione dei residui per l'esercizio 2018, il residuo passivo n. 389/2017 per l'importo di € 84.875,00 sul Cap/S. 1395 ed il residuo attivo n. 303/2017 per l'importo di € 132.000,00 sul correlato Cap/E. 773 sono stati eliminati per costituire quota vincolata in avanzo;

Considerato che, poiché l'intervento di rinforzo locale è stato realizzato ed è intenzione di questa Amministrazione portare a compimento l'intervento di "MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO ONNICOMPRESIVO A. ARGOLI", l'Ufficio Tecnico, con mail inviata in data 07.02.2020, prendeva contatti con l'Ing. Gennaro Di Maio, Dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna – Sede Coordinata di L'Aquila al fine di verificare la possibilità di attuazione dell'intervento;

Vista la nota prot. n. 7175 del 26.02.2020, acquisita con prot. n. 2457 del 27.02.2020, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunicava che il finanziamento in oggetto è attivo, in quanto con nota prot. n. 4092 del 11.04.2016 il Comune di Tagliacozzo comunicava al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'aggiudicazione dei lavori, avvenuta in tempo utile in data 14.06.2013, ma condizionato, come prescritto dalla convenzione Stato-Ente, al parere reso dal Comitato Tecnico Amministrativo con voto n. 2297 del 19.06.2012, ed invitava a rispettare i termini della convenzione, che vincola l'esecuzione dei lavori al progetto approvato dal Provveditorato;

Ritenuto procedere all'attuazione dell'intervento di "MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO ONNICOMPRESIVO A. ARGOLI", considerato anche che l'intervento di adeguamento sull'immobile programmato dalla Provincia dell'Aquila prevede la mitigazione sismica, attraverso l'isolamento alla base dell'edificio, intervento poco invasivo nei confronti della struttura di elevazione;

Atteso che, con Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 10.06.2020, sono stati forniti atti di indirizzo ai Responsabili del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario, in modo da riprendere immediatamente le procedure tecnico-amministrative necessarie per l'attuazione dell'intervento in oggetto con la programmazione delle relative spese nell'ambito del bilancio comunale, attraverso l'applicazione dell'avanzo vincolato;

Ricordato che, con nota prot. n. 2873 del 07.03.2020, è stata richiesta la conferma all'impresa AB Costruzioni s.r.l., di procedere alla esecuzione dei lavori denominati "MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO ONNICOMPRESIVO A. ARGOLI";

Acquisita la nota del 04.05.2020 al prot. n. 4650, con la quale l'impresa AB Costruzioni s.r.l. con sede in Via Guelfo Civinini civico 27, Partita IVA 08324701005, **RINUNCIAVA** all'affidamento di che trattasi;

Dato atto che, con nota prot. n. 3784 del 06.04.2020, è stata richiesta la disponibilità all'impresa SIMA s.r.l., con sede in Oricola alla Via Spineta snc, Partita IVA 01372590669, di procedere alla esecuzione dei lavori denominati "MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO ONNICOMPRESIVO A. ARGOLI", attraverso lo scorrimento della graduatoria della gara;

Acquisita in data 14.04.2020, al prot. n. 4054, la disponibilità dell'impresa SIMA s.r.l. ad eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni stante il lungo periodo trascorso;

Atteso che:

- con determinazione del Servizio Tecnico n. 89 del 28.01.2021 è stato:
 - revocato l'impegno assunto nei confronti dell'impresa AB Costruzioni s.r.l. con sede in Via Guelfo Civinini civico 27, Partita IVA 08324701005, giusta determina n. 0547 del 14.06.2013;
 - affidato all'impresa SIMA s.r.l. con sede in Oricola alla Via Spineta snc, Partita IVA 01372590669, che ha accettato con nota prot. n. 04054 del 14.04.2020, l'esecuzione dei lavori denominati "MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO ONNICOMPRESIVO A. ARGOLI", agli stessi patti e condizioni della gara, ovvero ribasso del 6,20%, a seguito

della rinuncia dell'impresa AB Costruzioni s.r.l. con sede in Via Guelfo Civinini civico 27, Partita IVA 08324701005;

- in data 06.07.2021 veniva sottoscritto il contratto nella forma della Scrittura Privata giusto prot. n. 7643;

Atteso che, nelle more del procedimento, è emersa la necessità di reperire ulteriori risorse, al fine di porre in essere una variante al progetto approvato, in considerazione di alcune migliorie da apportare allo stesso progetto, valutate con il Direttore dei Lavori, e dei maggiori oneri per la sicurezza legati all'emergenza Covid-19;

Ritenuto di coinvolgere l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, a cui, ai sensi della L. n. 23/1996, i locali destinati all'Istituto Tecnico per il Turismo sono stati trasferiti in uso gratuito;

Dato atto che, con nota prot. n. 13881 in data 07.07.2020, è stato richiesto un finanziamento di € 70.000,00# per le finalità sopra indicate;

Acquisita la nota prot. n. 13889 del 16.12.2020, con la quale la Provincia dell'Aquila comunicava che, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 32 del 30.11.2020, era stata prevista l'assegnazione di un contributo di € 70.000,00# per il progetto appaltato dal Comune di Tagliacozzo e, nel contempo, era stato approvato lo schema di accordo regolante i rapporti tra la Provincia dell'Aquila ed il Comune di Tagliacozzo, tra cui la rendicontazione dei fondi;

Ricordato che in data 17.09.2021, al prot. n. 11531, è stata acquisita la perizia di variante, redatta dall'arch. Carlo Tellone, con studio in Tagliacozzo alla Via Marconi civico 7, Partita IVA 01296050667, Codice Fiscale TLL CRL 64E08 L025U;

Ricordato che con delibera n. 121 del 30.06.2022, è stata approvata la perizia di Variante in oggetto, per un importo complessivo di € 70.000,00#, di cui alla delibera provinciale n. 32 del 30.11.2020, accertati al **Cap/E. n. 989, Acc. n. 1449/2020**, collegato al Cap/S. 1391/0 dell'intervento;

Ricordato che, con determinazione del Responsabile de Servizio Tecnico n. 1102 del 20.08.2022, veniva affidata all'impresa SIMA s.r.l., con sede in Oricola alla Via Spineta snc, Partita IVA 01372590669, l'esecuzione dei lavori denominati "LAVORI AGGIUNTIVI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO ONNICOMPRESIVO A. ARGOLI", per la somma pari ad € 49.573,39# oltre IVA come per legge 10% pari ad € 4.957,34#, per un importo complessivo pari ad € 54.530,73#, agli stessi patti e condizioni dell'affidamento principale;

Ricordato che, con determinazione n. 1415 del 17.10.2022, si approvavano gli atti contabili relativi al II Stato di Avanzamento Lavori del 04.10.2022, trasmessi dal direttore dei lavori arch. Carlo Tellone al prot. n. 13335 del 06.10.2022;

Acquisiti, al prot. n. 16274 del 02.12.2022, gli atti contabili relativi al III Stato di Avanzamento Lavori, del 29.11.2022, trasmessi dal direttore dei lavori arch. Carlo Tellone, costituito dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure n. 03;
- Registro di Contabilità n. 03;
- Sommario del Registro di Contabilità n. 03;
- Stato d'Avanzamento Lavori n. 03 alla data del 29.11.2022;

Visto la copia del III S.A.L. di importo pari ad € 172.452,60#, oltre I.V.A. 10% come per legge;

Redatto il relativo Certificato di Pagamento n. 03, pari ad € 172.452,60#, oneri per la sicurezza inclusi, a detrarre il recupero dell'anticipazione 20% pari ad € 28.486,09# ed il I° SAL pari ad € 44.516,05#, il II° SAL pari ad € 69.428,33#, la trattenuta infortuni pari ad € 8.622,63# e l'arrotondamento pari ad € 9,50# oltre I.V.A. 10% come per legge pari ad € 2.139,00#, per un totale complessivo pari ad € 23.529,00#;

Acquisita altresì la dichiarazione trasmessa dal direttore dei lavori arch. Carlo Tellone, in merito alla ripartizione delle somme così suddivise:

- quota parte ministero € 19.251,00#
- quota parte provincia € 2.139,00#;

Ricordato che, con determinazione n. 1658 del 07.12.2022, si approvavano gli atti contabili relativi al III Stato di Avanzamento Lavori del 29.11.2022, trasmessi dal direttore dei lavori arch. Carlo Tellone al prot. n. 16274 del 02.12.2022;

Vista la fattura n. FATTPA 14_22 del 05.12.2022, acquisita da questo ente in data 06.12.2022 al prot. n. 16403, trasmessa dall'impresa SIMA s.r.l. con sede in Oricola alla Via Spineta snc, Partita IVA 01372590669, per un importo pari ad € 2.139,00#, oneri per la sicurezza inclusi, oltre I.V.A. 10% come per legge pari ad € 213,90#, per un totale complessivo pari ad € 2.352,90#, relativa alla quota parte del finanziamento accordato dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila;

Vista la deliberazione n. 2 del 10.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;

Visto il D.U.R.C. regolare della società, rilasciato in data 14.11.2022, giusto prot. n. INPS_33557626, con scadenza validità al 14.03.2023;

Visti:

- gli art. 26 e 27 (“*Amministrazione trasparente*”) del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (G.U. n. 80 del 05.04.2013) e preso atto di quanto ivi prescritto;
- la legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 50/2016;
- lo Statuto Comunale,

DETERMINA

Di prendere atto che, con determinazione n. 1658 del 07.12.2022, si approvavano gli atti contabili relativi al III Stato di Avanzamento Lavori del 29.11.2022, trasmessi dal direttore dei lavori arch. Carlo Tellone al prot. n. 16274 del 02.12.2022;

Di liquidare la fattura elettronica n. FATTPA 14_22 del 05.12.2022, acquisita da questo ente in data 06.12.2022 al prot. n. 16403, trasmessa dall'impresa SIMA s.r.l. con sede in Oricola alla Via Spineta snc, Partita IVA 01372590669, per un importo pari ad € 2.139,00#, oneri per la sicurezza inclusi, oltre I.V.A. 10% come per legge pari ad € 213,90#, per un totale complessivo pari ad € 2.352,90#, relativa alla quota parte del finanziamento accordato dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila;

Di pagare la somma di € **2.139,00# (imponibile)** a favore dell'impresa SIMA s.r.l. con sede in Oricola alla Via Spineta snc, Partita IVA 01372590669;

Di pagare la somma di € **213,90# (IVA 10%)** direttamente all'Erario nei termini stabiliti dalla legge;

Di imputare la somma complessiva pari ad € **2.352,90#**, compresa nel quadro economico dell'opera nella sezione "lavori", sul **Cap/S. 1391/0, Imp. n. 283.2/2022**, collegato al **Cap/E. 989/0**, finanziata con fondi di cui alla delibera dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila n. 32 del 30.11.2020 e già incassata a seguito dell'erogazione della prima rata del contributo, pari al 80% del totale (€ 56.000,00#);

Di dare atto che l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;

Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti;

Di dare atto che i codici assegnato alla determinazione sono:

- **C.U.P.: J69J22000760003**
- **LOTTO CIG: 9438181958.**

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 1993 del 07/12/2022** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 07/12/2022

Il Responsabile del Servizio

F.to ING. ROBERTA MARCELLI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1993 del 07/12/2022** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2022	2451	1	283	SIMA SRL	2.352,90

TAGLIACOZZO, li 13/12/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA STEFANIA TELLONE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2312

Il 16/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1659 del 13/12/2022** con oggetto:

CUP: J69J22000760003 - MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL' ISTITUTO ONNICOMPRESIVO A. ARGOLI - LIQUIDAZIONE III SAL QUOTA FINANZIAMENTO PROVINCIA

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, li 16/12/2022

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA ROBERTA AMICONI