

COPIA



COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 766 DEL 04/07/2023

OGGETTO: - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEL PALAZZO DUCALE - APPROVAZIONE I S.A.L. CUP:
J64E16000490002 - CIG: 8975324FA8.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(giusto provvedimento del Sindaco n. 10 del 10.09.2020)

Visto il provvedimento n. 10 del 10.09.2020 con il quale la sottoscritta veniva nominata responsabile del servizio, con attribuzione delle funzioni dirigenziali e conferimento degli incarichi delle posizioni organizzative;

Ricordato che in data 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Tagliacozzo;

Preso atto che in data 5 ottobre 2021 si è tenuta l'adunanza dei Presidenti di seggio e si è proceduto alla proclamazione degli eletti;

Richiamato l'art. 21, comma 2, del vigente Regolamento Comunale degli uffici e servizi che stabilisce che l'incarico sopra citato è prorogato di diritto all'atto della naturale scadenza fino a quando non intervenga la nuova nomina;

Ricordato che:

- nell'ambito del Programma Triennale ed Annuale dei Lavori Pubblici approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 224 del 28.12.2016 veniva ricompreso l'intervento per la "Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento del Palazzo Ducale" dell'importo di € 1.000.000,00, finanziato nell'ambito del MasterPlan d'Abruzzo, approvato con delibera di G.R. n. 229/2016;
- con determinazione a contrarre della C.U.C. n. 5 del 24.06.2017 è stata avviata la procedura ristretta per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva per l'attuazione dell'intervento in oggetto;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 1202 del 08.10.2018 si affidava allo studio STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE il servizio per la progettazione definitiva ed esecutiva per l'attuazione del suddetto intervento, comportante

una spesa complessiva di € 45.087,00, oltre contributo del 4% di € 1.803,48# ed IVA del 22% di € 10.315,91#, per un importo complessivo pari ad € 57.206,39#;

- con deliberazione di G.C. n. 111 del 29.06.2021 si approvava il progetto definitivo relativo all'intervento di "Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento del Palazzo Ducale" trasmesso dallo STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE, dando atto che si provvederà alla realizzazione dell'intervento in due stralci funzionali così ripartiti:
 - **I Lotto**, di importo complessivo pari a € **1.000.000,00**, finanziato con i fondi "Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud" di cui al **Cap/S. 1406, Impp. n. 521.1 e 521.3 del 2020 e Impp. n. 167, 176, 184 e 185 del 2021**, collegato al **Cap/E. 743**, per il quale lo studio incaricato ha provveduto alla redazione della progettazione esecutiva;
 - **II Lotto**, di importo complessivo pari a € **2.100.000,00**, che potrà essere realizzato successivamente a seguito di individuazione di specifiche risorse economiche da parte della Regione Abruzzo, Ente proprietario dell'immobile;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 01.10.2021, immediatamente esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo dallo STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE relativo al 1° lotto funzionale per la realizzazione dell'intervento di "Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento del Palazzo Ducale", dell'importo di € 1.000.000,00;

Dato atto che:

- con determinazione a contrarre n. 1466 dell'11.11.2021, è stata avviata la procedura aperta per l'appalto dei lavori in oggetto, per l'importo a base di gara di € 660.118,07 per lavori a misura, di cui € 19.302,39 per oneri di sicurezza *non soggetti a ribasso*, oltre € 22.879,04 per costi di sicurezza da PSC *non soggetti a ribasso*, da effettuarsi con procedura aperta di rilievo nazionale col criterio del minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 1596 del 06.12.2021, si aggiudicava, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l'appalto dei lavori dell'intervento "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PALAZZO DUCALE" alla costituenda **A.T.I.** formata dalla mandataria **LDR di Pallotto Paolo** e dalla mandante **EMILIANA SUD SOCIETA COOPERATIVA**, per un importo pari ad € **473.287,24** oltre € **19.302,39** per oneri di sicurezza ed € **22.879,04** per costi di sicurezza da PSC, per complessivi € **515.468,67**, oltre IVA di legge, per complessivi € **567.015,54**;
- in data 22.02.2022, con Rep. n. 269, è stato stipulato il contratto d'appalto relativo ai lavori in oggetto;

Preso atto del verbale di consegna ed inizio effettivo delle lavorazioni in data 27.05.2022, a firma del Direttore dei Lavori;

Ricordato che, con determinazione n. 1657 del 07.12.2022, si liquidava l'anticipazione l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale all'ATI costituita tra l'impresa LDR di Pallotto Paolo srl, in qualità di mandataria, e l'impresa Emiliana sud Società cooperativa, in qualità di mandante, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del codice dei contratti, così come previsto dal contratto d'appalto, per i seguenti importi:

- LdR di Pallotto Paolo - OS2A - € 67.141,66
- Emiliana sud soc. cooperativa - OG2-OG11 - € 87.498,94,

per un importo complessivo pari ad € 154.640,60;

Visti:

- gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. in data 08.05.2023, redatti dal direttore dei lavori Arch. Luigi Mammarella per i lavori in oggetto a tutto il 30.04.2023, eseguiti dalla suddetta impresa appaltatrice;
- il Certificato di Pagamento n. 1 redatto dal R.U.P. Ing. Roberta Marcelli in data 08.05.2023 dell'importo di € **140.200,00** al netto del ribasso contrattuale, delle ritenute di legge e del recupero percentuale dell'anticipazione;

Viste:

- la fattura elettronica n. 4 del 08.05.2023, acquisita in data 25.05.2023 al prot. n. 6772, emessa dalla ditta LdR di Pallotto Paolo S.r.l., con sede in Via Santo Stefano 23, Macerata (MC), P.Iva 02029290430, per un importo pari ad € 138.755,37 oltre IVA al 10% per € 13.875,54, per complessivi € 152.630,91;
- la fattura elettronica n. 006-2023-EL del 24.05.2023, acquisita in data 24.05.2023 al prot. n. 6658, emessa dalla ditta Emiliana sud soc. cooperativa, con sede in Via Luigi Cadorna 58, Mussomeli (CL), P.Iva 01165500859, per un importo pari ad € 1.444,63 oltre IVA al 10% per € 144,46, per complessivi € 1.589,09;

Considerato che:

- con nota prot. n. 5766 in data 05.05.2023, il Direttore dei Lavori Arch. Luigi Mammarella, essendo state quasi completamente realizzate le lavorazioni di competenza della ditta mandataria LdR di Pallotto Paolo S.r.l. e non avendo avuto riscontro, da parte della ditta mandante Emiliana sud soc. cooperativa, in merito all'aggiornamento del cronoprogramma relativo alle lavorazioni di propria competenza, invitava l'A.T.I. LDR-Emiliana sud a dare immediata ripresa, entro 5 giorni dalla nota su indicata, ai lavori fermi immotivatamente;
- con pec in data 12.05.2023 la ditta LdR di Pallotto Paolo S.r.l. diffidava, per il tramite di un proprio legale, la ditta Emiliana sud soc. cooperativa ad intraprendere, nel termine di un giorno, le opere di carattere strutturale di propria competenza;
- con nota prot. n. 7470 in data 07.06.2023, il Direttore dei Lavori Arch. Luigi Mammarella, non avendo ricevuto alcun riscontro alla nota prot. n. 5766 in data 05.05.2023, assegnava all'A.T.I. LDR-Emiliana sud, ai sensi dell'art. 108, co. 4, del D.Lgs. 50/2016, il termine di 10 giorni per eseguire le prestazioni previste da contratto, precisando che, qualora permanesse l'inadempimento, si sarebbe dato corso alla risoluzione del contratto, con conseguente addebito delle penali e dei danni causati dal mancato assolvimento all'obbligo contrattuale;
- con pec in data 08.06.2023 la ditta LdR di Pallotto Paolo S.r.l. diffidava nuovamente, per il tramite di un proprio legale, la ditta Emiliana sud soc. cooperativa ad intraprendere, nel termine di un giorno, le opere di carattere strutturale di propria competenza;
- in data 29.06.2023, scaduto il termine assegnato, il Direttore dei Lavori Arch. Luigi Mammarella redigeva processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'art. 108, co. 4, del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto e permanendo l'inadempimento contrattuale, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali, il risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti la risoluzione del contratto ed il recupero dell'anticipazione contrattuale corrisposta ai sensi dell'art. 35, co. 18, del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto pertanto, con il presente atto, procedere all'approvazione del 1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 30.04.2023, sospendendo tuttavia il pagamento delle fatture su indicate, in attesa delle necessarie valutazioni conseguenti all'imminente risoluzione contrattuale;

Visto il Bilancio 2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 10.01.2023;

Visti:

- gli art. 26 e 27 (“*Amministrazione trasparente*”) del D.Lgs. n° 33 del 14.03.2013;
- la legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016 e Regolamento attuativo DPR 207/2010;
- lo Statuto Comunale,

DETERMINA

Di approvare lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 in data 08.05.2023, redatto dal direttore dei lavori Arch. Luigi Mammarella per i lavori in oggetto a tutto il 30.04.2023, eseguiti dall'impresa appaltatrice dell'intervento di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PALAZZO DUCALE”;

Di sospendere la liquidazione delle seguenti fatture:

- fattura elettronica n. 4 del 08.05.2023, acquisita in data 25.05.2023 al prot. n. 6772, emessa dalla ditta LdR di Pallotto Paolo S.r.l., con sede in Via Santo Stefano 23, Macerata (MC), P.Iva 02029290430, per un importo pari ad € 138.755,37 oltre IVA al 10% per € 13.875,54, per complessivi € 152.630,91;
- fattura elettronica n. 006-2023-EL del 24.05.2023, acquisita in data 24.05.2023 al prot. n. 6658, emessa dalla ditta Emiliana sud soc. cooperativa, con sede in Via Luigi Cadorna 58, Mussomeli (CL), P.Iva 01165500859, per un importo pari ad € 1.444,63 oltre IVA al 10% per € 144,46, per complessivi € 1.589,09,

in quanto, alla luce di quanto esposto in premessa, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali, il risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti la risoluzione del contratto ed il recupero dell'anticipazione contrattuale corrisposta ai sensi dell'art. 35, co. 18, del D.Lgs. 50/2016;

Di dare atto che la presente gara è contraddistinta dai seguenti codici:

- **CUP: J64E16000490002**
- **CIG: 8975324FA8;**

Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 947 del 04/07/2023** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 04/07/2023

Il Responsabile del Servizio

F.to ING. ROBERTA MARCELLI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 947 del 04/07/2023** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

TAGLIACOZZO, li 06/07/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA STEFANIA TELLONE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1225

Il 07/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **766 del 06/07/2023** con oggetto:

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PALAZZO DUCALE - APPROVAZIONE I S.A.L. CUP: J64E16000490002 - CIG: 8975324FA8.

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, li 07/07/2023

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA ROBERTA AMICONI