



COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO
SETTORE III - SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 638 del 02/12/2020

Determina N. 246 del 02/10/2020 del Responsabile di Settore.

OGGETTO: Sistemazione strada della strada comunale di via Cocchione
Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione

Il Responsabile del Settore III

Premesso che :

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10.04.2019 è stato approvato il bilancio previsionale 2019/2021 con previsione di realizzazione nell'anno 2019 dei lavori di "Sistemazione strada comunale via Cocchione con fondi derivanti da mutuo da contrarre con ala Cassa DD.PP. Spa;
- Che con determinazione n. 71 del 20.08.2018 era stato affidato all'Arch. Euliano tarantelli – iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara col n. 520 – con studio in Montesilvano alla via Biferno, 7 – P.I. 003250684 l'incarico della progettazione, direzione lavori, contabilità resp. Coordinamento sicurezza e collaudo, relativa alla "Sistemazione della strada comunale di via Cocchione ";

Considerato che :

- con delibera di G.C. n° 29 del 17.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto definitivo esecutivo dei lavori di sistemazione della strada comunale di via Cocchione , redatto dall'Arch. Euliano tarantelli - sopra meglio generalizzato – , per l'importo complessivo di euro 99.999,99 di cui euro 71.459,56 per lavori a base d'asta, incluso euro 3.573,98 per costo della sicurezza non soggetta a ribasso;
- è stato contratto con la Cassa DD.PP. Spa Roma – il mutuo Pos. n. 6060825 di complessivi € 99.999,99 per l'esecuzione dei Lavori di sistemazione della strada comunale di via Cocchione;
- con determinazione n. 39 del 21.02.2020 a seguito di procedimento di gara, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato Co.Di.Mar. Sas di Di Marco Romolo & C. con sede legale in via Fosso Marinelli, n. 16 – Silvi (Te) – P.I. 00708130679 per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 13,221%, di euro 58927,78 oltre al costo degli oneri per la sicurezza pari a euro 3.573,96 (non assoggettati a ribasso) e così per complessivi € 62501,74 oltre iva;
- con la determinazione sopra citata n. 120 del 29.05.2019, si è provveduto ad assestare il quadro economico generale della spesa come di seguito riportato:

Descrizione voce	Q.E. <i>Progetto definitivo/esecutivo</i>	Q.E. <i>Post-gara</i>
Lavori		
A1) Importo lavori	€ 67.905,58	€ 58.927,78
A2) Oneri della sicurezza	€ 3.573,96	€ 3.573,96
Totale importo lavori	€ 71.479,56	€ 62.501,74

Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) Iva al 22 % su A1+A2	€ 15.725,50	€ 13.750,38
B2) Spese progettazione (preliminare def. Esecutiva) D.L. coord. Sicurezza in fase di prog. ed esecuz. , certif. Regolare esecuzione	€ 8.681,70	€ 8.681,70
B3) INARCASSA al 4% su B2)	€ 347,27	€ 347,27
B4) IVA al 22% (su B2+B3)	€ 1.986,37	€ 1986,37
B5) Spese per pubblicità e per A.N.A.C.	€ 500,00	€ 30,00
B6) Incentivazione art. 113 D.Lgvo 50/2016 e validazione progetto	€ 571,84	€ 1.429,59
B7) Imprevisti e arrotondamenti	€ 707,75	€ 707,75
Totale somme a disposizione	€ 28.520,43	€ 26.933,06
Accantonamenti post-gara		€ 10.565,19
Totale	€ 99.999,99	€ 99.999,99

- i patti contrattuali, sono stati regolati tramite contratto per Notaio Michele Albergo di Pescara Rep. n. 44911 Racc. 24915 del 22.06.2020 registrato a Pescara il 29.06.2020 col n. 4934 Serie 1T;
- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo di gara (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa autorità CIG 81664152D9
- è stato acquisito per i lavori il CUP G77H18001310004
- con determinazione n. 196 del 11.08.2020 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva – redatta Direzione Lavori - Arch. Euliano Tarantelli iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Pescara col n. 520 – con studio in Montesilvano alla via Biferno n. 9 - per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 9.219,83 che ha elevato l'importo netto complessivo dell'appalto a euro 71.721,57 come da quadro economico di cui appreso :

Descrizione voce	Q.E. <i>Post-gara</i>	Q.E. Perizia di variante
Lavori		
A1) Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 13,221 %	€ 58.927,78	€ 67.842,21
A2) Oneri della sicurezza	€ 3.573,96	€ 3879,36
Totale importo lavori	€ 62.501,74	€ 71.721,57
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) Iva al 22 % su A1+A2	€ 13.750,38	€ 15.778,75
B2) Spese progettazione (preliminare def. Esecutiva) D.L. coord. Sicurezza in fase di prog. ed esecuz. , certif. Regolare esecuzione		

	€ 8.681,70	€ 8.681,70
B3) INARCASSA al 4% su B2)	€ 347,27	€ 347,27
B4) IVA al 22% (su B2+B3)	€ 1986,37	€ 1986,37
B5) Spese per pubblicità e per A.N.A.C.	€ 30,00	€ 30,00
B6) Incentivazione art. 113 D.Lgvo 50/2016 e validazione progetto	€ 1.429,59	€ 1.429,59
B7) Imprevisti e arrotondamenti	€ 707,75	€ 24,74
Totale somme a disposizione	€ 26.933,06	€ 28.278,42
<i>Accantonamenti post-gara</i>	€ 10.565,19	€ 0,00
Totale	€ 99.999,99	€ 99.999,99

- in seguito alla approvazione della perizia di variante di cui sopra è stato posto in essere apposito atto aggiuntivo per Notaio Michele Albergo di Pescara Rep. n. 45104 Racc. 244345 del 21.09.2020;

Considerato, altresì:

- che in data 11.07.2020, come risulta da apposito Verbale, i lavori in questione sono stati consegnati all'impresa appaltatrice;
- che in data 13.08.2020, come risulta da apposito verbale sono stati sospesi i lavori – causa forza maggiore - per la chiusura estiva degli impianti di confezionamento bitume;
- che in data 25.08.2020, come risulta da apposito verbale sono stati ripresi i lavori;
- Che in data 15.09.2020 , i lavori come risulta da apposito verbale sono stati sospesi in attesa di rogare l'atto notarile relativo alla perizia di variante;
- Che in data 22.09.2020, atteso che l'atto aggiuntivo era stato stipulato, i lavori, come risulta da apposito verbale, sono ripresi;

Dato atto che :

- con determinazione n. 233 del 25.09.2020 è stata approvata una perizia di assestamento – redatta Direzione Lavori - Arch. Euliano Tarantelli iscritto all'Ordine degli Architetti di Pescara col n. 520 – con studio in Montesilvano alla via Biferno n. 9 - senza alcuna variazione dell'importo contrattuale, come da quadro economico di cui appreso :

Descrizione voce	<i>Q.E. Post-gara</i>	<i>Q.E. Perizia di variante</i>	<i>Q.E. Perizia di Assestamento</i>
Lavori			
A1) Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 13,221 %	€ 58.927,78	€ 67.842,21	€ 67.526,29
A2) Oneri della sicurezza	€ 3.573,96	€ 3879,36	€ 3.868,72
Totale importo lavori	€ 62.501,74	€ 71.721,57	€ 71.735,01
Somme a disposizione dell'Amministrazione			

B1) Iva al 22 % su A1+A2	€ 13.750,38	€ 15.778,75	€ 15.735,50
B2) Spese progettazione (preliminare def. Esecutiva) D.L. coord. Sicurezza in fase di prog. ed esecuz. , certif. Regolare esecuzione	€ 8.681,70	€ 8.681,70	€ 8.681,70
B3) INARCASSA al 4% su B2)	€ 347,27	€ 347,27	€ 347,27
B4) IVA al 22% (su B2+B3)	€ 1986,37	€ 1986,37	€ 1986,37
B5) Spese per pubblicità e per A.N.A.C.	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
B6) Incentivazione art. 113 D.Lgvo 50/2016 e validazione progetto	€ 1.429,59	€ 1.429,59	€ 1.429,59
B7) Imprevisti e arrotondamenti	€ 707,75	€ 24,74	€ 264,55
Totale somme a disposizione	€ 26.933,06	€ 28.278,42	€ 28.474,98
<i>Accantonamenti post-gara</i>	€ 10.565,19	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 99.999,99	€ 99.999,99	€ 99.999,99

- Che i lavori sono stati ultimati in data 28.09.2020 come risulta dal certificato di ultimazione lavori rilasciato dalla DD.LL. Arch. Euliano Tarantelli;
- Visto, ora, che il Direttore dei Lavori Arch. Euliano Tarantelli iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Pescara iscritto all'Ordine degli Architetti di Pescara col n. 520 – con studio in Montesilvano alla via Biferno n. 9, ha redatto tutta la documentazione relativa al **primo ed ultimo SAL** dei lavori a tutto il 28.09.2020, datata 28.09.2020 (*acquisita agli atti del Comune in data 28.09.2020 con prot. n. 008953*);
- Visto che lo stesso Direttore dei Lavori ha redatto in data 30.09.2020 il Certificato di Regolare esecuzione da cui risulta che :
 - l'importo contrattuale complessivo dei lavori al netto autorizzato è di euro 71.525,01;
 - i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
 - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
 - l'importo contrattuale finale dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ammonta (come dedotto da 1° ed ultimo Sal e CRE a euro 67.656,29 per cui, atteso che non sono state liquidate anticipazioni di alcun tipo, il residuo credito dell'impresa appaltatrice risulta essere di € 67.656,29 (compreso lo svincolo delle ritenute di legge operato col C.R.E) oltre all'I.V.A.;
 - i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
 - è stato emesso da parte della direzione lavori il certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum
 - l'impresa ha firmato la contabilità finale **SENZA RISERVE**;
- Visto il certificato di pagamento n. 1 (uno) del 02.10.2020 emesso dal RUP dal quale risulta che si può pagare all'impresa la complessiva somma di € 64.239,65 oltre iva di legge al 22 % relativamente al primo ed ultimo Sal per lavori eseguiti a tutto il 28.09.2020, nonché certificato di pagamento n. 2 del 02.10.2020 emesso sempre dal RUP dal quale risulta che si può pagare all'impresa la ulteriore somma di € 3.416,64 quale credito dell'impresa derivanti dal CRE datato 30.09.2020 e così per un totale di € 67.656,29 che oltre iva al 22 % assommano ad € 82.540,67;
- Atteso che, per quanto sopra espresso, il credito residuo esigibile della ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in parola ammonta pertanto ad omnicomprensivi € 67.656,29 oltre iva come per legge;
- Visto che la ditta Co.Di.Mar. Sas di Di Marco Romolo & C. con sede legale in via Fosso Marinelli, n. 16 – Silvi (Te) – P.I. 00708130679 per la liquidazione di quanto dovuto relativamente ai lavori di che trattasi, ha presentato regolari fatture rispettivamente n. 9/PA del 28.09.2020 dell'importo di € 54.900,00 (acquisita con prot. n.8989), n. 10/PA del 28.09.2020 dell'importo di € 23.472,37(acquisita con prot. n.8988) e n. 11/PA del 30.09.2020 dell'importo di € 4.168,30 (acquisita con prot. n.9143 il 02.10.2020);

- Riscontrato che per mero errore materiale nella determinazione n. 233 del 25.09.2020 è stato erroneamente riportato (per la perizia di assestamento) l'importo A1 del Q.E. di € 67.526,29 in luogo dell'importo corretto di € **67.656,29** , per cui con la presente si ritiene di dover rettificare a tutti gli effetti tale errore e pertanto viene riproposto per correttezza il Q.E. della perizia di assestamento in maniera corretta per come appresso;

Descrizione voce	Q.E. Post-gara	Q.E. Perizia di variante	Q.E. Perizia di Assestamento
Lavori			
A1) Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 13,221 %	€ 58.927,78	€ 67.842,21	€ 67.656,29
A2) Oneri della sicurezza	€ 3.573,96	€ 3879,36	€ 3.868,72
Totale importo lavori	€ 62.501,74	€ 71.721,57	€ 71.525,01
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1) Iva al 22 % su A1+A2	€ 13.750,38	€ 15.778,75	€ 15.735,50
B2) Spese progettazione (preliminare def. Esecutiva) D.L. coord. Sicurezza in fase di prog. ed esecuz. , certif. Regolare esecuzione	€ 8.681,70	€ 8.681,70	€ 8.681,70
B3) INARCASSA al 4% su B2)	€ 347,27	€ 347,27	€ 347,27
B4) IVA al 22% (su B2+B3)	€ 1986,37	€ 1986,37	€ 1986,37
B5) Spese per pubblicità e per A.N.A.C.	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
B6) Incentivazione art. 113 D.Lgvo 50/2016 e validazione progetto	€ 1.429,59	€ 1.429,59	€ 1.429,59
B7) Imprevisti e arrotondamenti	€ 707,75	€ 24,74	€ 264,55
Totale somme a disposizione	€ 26.933,06	€ 28.278,42	€ 28.474,98
Accantonamenti post-gara	€ 10.565,19	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 99.999,99	€ 99.999,99	€ 99.999,99

- Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- Di rettificare parzialmente, la propria determinazione n. 233 del 25.09.2020 atteso che è stato erroneamente riportato al Q.E. della colonna relativa alla perizia di assestamento l'importo A1 di € 67.526,29 in luogo dell'importo corretto di € **67.656,29** , per cui con la presente si ritiene di dover rettificare a tutti gli effetti tale errore come da Q.E. riproposto in premessa (nell'ultima tabella) in maniera corretta, rimanendo invariato tutto il resto della determinazione n. 233/2020;

- 2) di approvare la Contabilità Finale (1° ed Ultimo SAL) per lavori eseguiti ed ultimati il 28.08.2020, e le risultanze del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori del 30.09.2020, redatti dall'Arch. Euliano Tarantelli (progettista e direttore dei Lavori), i certificati di pagamento n. 1 (uno) e n. 2 entrambi del 02.10.2020 redatti dallo scrivente RUP - facenti tutti parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati -, in occasione dei Lavori di sistemazione strada comunale di via Cocchione, eseguiti dall'impresa Co.Di.Mar. Sas di Di Marco Romolo & C. con sede legale in via Fosso Marinelli, n. 16 – Silvi (Te) – P.I. 00708130679, ammontanti a complessivi euro 63.787,57 al netto del ribasso d'asta del 13,221 % ed oltre euro 3.868,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per un totale di € 67.656,29 oltre iva di legge al 22 %;
- 3) di prendere e dare atto che la ditta esecutrice ha già espresso la propria accettazione -con la sottoscrizione senza riserve sia degli atti contabili finali che del certificato di regolare esecuzione - della somma di cui sopra a totale tacitazione di ogni proprio avere;
- 4) di dare atto che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al primo ed ultimo SAL ed al Certificato di Regolare esecuzione, al netto del ribasso d'asta, compreso gli oneri per la sicurezza, ammonta a € 67.656,29, che corrisponde all'effettivo credito liquidabile all'impresa appaltatrice, di € 67.567,29 oltre all'I.V.A.;
- 5) di dare atto che la somma a credito dell'impresa, come sopra determinata, di € 67.656,29 più IVA al 22 % per un totale di € 82.540,67 è già stata impegnata in ultimo con apposita determinazione 196/2020, in atto interamente disponibile al capitolo 28110 art. 13 - P.C. 2.02.01.09.012 – (impegni - 226/2020 progr. 5 di € 76.959,87 - e n. 226/2020 progr. 8 di € 10.565,19) annualità 2020 del bilancio 2020/2022;
- 6) di dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) numero di prot. INAIL_22962983 con data richiesta 06.07.2020 e scadenza validità al 03.11.2020 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- 7) **di liquidare** le somme dovute alla ditta Co.Di.Mar. Sas per i lavori eseguiti e di che trattasi, facendo fronte alla spesa di complessivi € 82.540,67 per come appresso:
 - per € 76.959,87 con i fondi di cui al capitolo 28110 art. 13 - P.C. 2.02.01.09.012 –annualità 2020 del bilancio 2020/2022 (impegno n. 226/2020 progr. 5)
 - per € 5.580,80 con i fondi di cui al capitolo 28110 art. 13 - P.C. 2.02.01.09.012 –annualità 2020 del bilancio 2020/2022 (impegno n. 226/2020 progr. 8)
- 8) di provvedere con la presente allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
- 9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 11) di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è lo scrivente Arch. Giuseppe Spoleti a cui competerà l'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento ed in particolare la richiesta di erogazione alla Cassa DD.PP. Spa - Roma;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 626 del 02/10/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Arch. SPOLETI GIUSEPPE in data 28/11/2020.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 626 del 02/10/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2020	1726	1	226	CO.DIMAR S.A.S. DI DI MARCO RO	54.900,00

2020	1727	1	226	CO.DIMAR S.A.S. DI DI MARCO RO	22.059,87
2020	1728	1	226	CO.DIMAR S.A.S. DI DI MARCO RO	1.412,50
2020	1729	1	226	CO.DIMAR S.A.S. DI DI MARCO RO	4.168,30

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **BREGGIA ANNA** il **02/12/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 921

Il 03/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 638 del 02/12/2020 con oggetto:
Sistemazione strada della strada comunale di via Cocchione
Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Arch. SPOLETI GIUSEPPE il 03/12/2020.