



COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

SETTORE III - SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 215 del 03/05/2021

Determina N. 89 del 03/05/2021 del Responsabile di Settore.

OGGETTO: Lavori di sistemazione strade - Approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e liquidazione fattura alla ditta L.P.G. SpA - CIG 8166020CDF - CUP G77H18001330004

Il Responsabile del Settore III

Premesso che :

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10.04.2019 è stato approvato il bilancio previsionale 2019/2021 con previsione di realizzazione nell'anno 2019 dei "Lavori di sistemazione strade" con fondi derivanti da mutuo da contrarre con ala Cassa DD.PP. Spa;
- Che con determinazione n. 72 del 20.08.2018 era stato affidato all'Ing. dall'Ing. **Beatrice Maria Di Clemente** con studio tecnico in Cappelletto sul Tavo (Pe) via Mazzini, 10 – CF **-----OMISSIS-----** l'incarico della progettazione, direzione lavori, contabilità Reasponsabile del Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e collaudo, relativa ai "Lavori di sistemazione strade";

Considerato che :

- con delibera di G.C. n° 30 del 17.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto definitivo esecutivo dei lavori di sistemazione strade, redatto dall'Ing. Beatrice maria Di Clemente - sopra meglio generalizzato - , per l'importo complessivo di euro 99.999,99 di cui euro 71020,87 per lavori a base d'asta, incluso euro 2.232,92 per costo della sicurezza non soggetta a ribasso;
- è strato contratto con la Cassa DD.PP. Spa Roma – il mutuo Pos. n. 6060832 di complessivi € 99.999,99 per l'esecuzione dei Lavori di sistemazione strade;
- con determinazione n. 38 del 21.02.2020 a seguito di procedimento di gara, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato alla ditta **LPG Spa** con sede legale in via Risorgimento, 38 – Montefino (Te) – P.I. 01691470676 per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 18,31%, di euro 56.192,87 oltre al costo degli oneri per la sicurezza pari a euro 2.232,92 (non assoggettati a ribasso) e così per complessivi € 58.425,59 oltre iva;
- con la stessa determinazione sopra citata n. 38 del 21.02.2020, si è provveduto ad assestare il quadro economico generale della spesa come di seguito riportato:

Descrizione voce	Q.E. <i>Progetto definitivo/esecutivo</i>	Q.E. <i>Post-gara (ribasso del 18,31%)</i>
Lavori		
A1) Importo lavori	€ 68.787,95	€ 56.192,87
A2) Oneri della sicurezza	€ 2.232,92	€ 2.232,92
Totale importo lavori	€ 71.020,87	€ 58.425,59
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1 - Imprevisti – varianti entro 5% di A	€ 3.071,07	€ 3.071,07
B2 - Iva al 22 % su A+B1 arrot.	€ 16.300,23	€ 13.529,27
B3 -Spese tecniche per progettazione , direzione lavori		

redazione piano sicurezza in fase di prog. Ed esecuz. Ecc. compreso inarcassa (4%)	€ 7.599,31	€ 7.599,31
B5 - Incentivazione art. 113 D.Lgvo 50/2016 per RUP	€ 846,61	€ 846,61
B6 - Commissione di gara	€ 1.131,19	€ 1.131,19
B7- Spese per gara ANAC	€ 30,00	€ 30,00
Totale somme a disposizione	€ 28.979,12	€ 26.207,45
<i>Accantonamenti post-gara</i>		€ 15.366,95
Totale	€ 99.999,99	€ 99.999,99

- i patti contrattuali, sono stati regolati tramite contratto per Notaio Michele Albergo di Pescara Rep. n. 45016 Racc. 24374 del 30.07.2020 registrato a Pescara il 29.06.2020 col n. 45016 Serie 1T;
- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo di gara (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa autorità CIG 8166020CDF
- è stato acquisito per i lavori il CUP G77H180013300004
- con determinazione n. 52 del 19.03.2021 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva – redatta Direzione Lavori - dall'Ing. Betrice Maria Di Clemente con studio tecnico in Cappelle sul Tavo (Pe) via Mazzini, 10 per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 5.087,80 che ha elevato l'importo netto complessivo dell'appalto a euro 63.513,79 come da quadro economico di cui appreso :

Descrizione voce	<i>Q.E.</i> <i>Post-gara</i>	<i>Q.E.-</i> <i>Perizia di variante</i>
Lavori		
A1) Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 18,31 %	€ 58.927,78	€ 67.842,21
A2) Oneri della sicurezza	€ 3.573,96	€ 3879,36
Totale importo lavori	€ 62.501,74	€ 71.721,57
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) Iva al 22 % su A1+A2	€ 13.750,38	€ 15.778,75
B2) Spese progettazione (preliminare def. Esecutiva) D.L. coord. Sicurezza in fase di prog. ed esecuz. , certif. Regolare esecuzione	€ 8.681,70	€ 8.681,70
B3) INARCASSA al 4% su B2)	€ 347,27	€ 347,27
B4) IVA al 22% (su B2+B3)	€ 1986,37	€ 1986,37
B5) Spese per pubblicità e per A.N.A.C.	€ 30,00	€ 30,00
B6) Incentivazione art. 113 D.Lgvo 50/2016 e validazione progetto	€ 1.429,59	€ 1.429,59
B7) Imprevisti e arrotondamenti	€ 707,75	€ 24,74
Totale somme a disposizione	€ 26.933,06	€ 28.278,42

<i>Accantonamenti post-gara</i>	€ 10.565,19	€ 0,00
Totale	€ 99.999,99	€ 99.999,99

- in seguito alla approvazione della perizia di variante di cui sopra è stato posto in essere apposito atto aggiuntivo per Segretario Comunale Dott. Adriano D'Arcangelo Rep. n. 481/2021 del 26.04.2021;

Considerato, altresì:

- che in data 24.09.2020, come risulta da apposito Verbale, i lavori in questione sono stati consegnati all'impresa appaltatrice;
- che in data 04.11.2021, come risulta da apposito verbale sono stati sospesi i lavori per redazione perizia di variante;
- che in data 26.03.2021, come risulta da apposito verbale sono stati ripresi i lavori "esclusivamente per le attività appaltate pre perizia";
- che in data 26.04.2021 con nota pec prot. n. 017/21 ha comunicato anche la ripresa dei lavori di perizia di variante;

Dato atto che :

- Che i lavori sono stati ultimati in data 30.04.2021 come risulta dal certificato di ultimazione lavori rilasciato dalla DD.LL. Ing. Beatrice Maria Di Clemente;
- Visto, ora, che il Direttore dei Lavori Ing. Beatrice Maria Di Clemente iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara col n. A2024 – con studio in Cappelle sul Tavo alla via Mazzini, 10, ha redatto tutta la documentazione relativa allo Stato Finale dei Lavori a tutto il 30.04.2021, datata 30.04.2021 (*acquisita agli atti del Comune in data 30.04.2021 con prot. n. 004460*);
- Visto che lo stesso Direttore dei Lavori ha redatto in data 30.04.2021 il Certificato di Regolare esecuzione da cui risulta che :
 - l'importo contrattuale complessivo dei lavori al netto autorizzato è di euro 63.513,79;
 - i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
 - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
 - l'importo contrattuale finale dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ammonta (come dedotto da Stato finale e CRE a euro 63.513,79 per cui, atteso che non sono state liquidate anticipazioni di alcun tipo, il residuo credito dell'impresa appaltatrice risulta essere di € 63.513,79 (compreso lo svincolo delle ritenute di legge) oltre all'I.V.A.;
 - i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
 - è stato emesso da parte della direzione lavori il certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum
 - l'impresa ha firmato la contabilità finale SENZA RISERVE;
- 1. Visto il certificato di pagamento n. 1 (uno) del 03.05.2021 emesso dal RUP dal quale risulta che si può pagare all'impresa la complessiva somma di € 63.513,79 oltre iva di legge al 22 % relativamente allo stato finale dei lavori per lavori eseguiti a tutto il 30.04.2021 e come riportato pure nel CRE datato 30.04.2021 e così riassumendo per un totale di netti € 63.513,79 che oltre iva al 22 % assommano ad € 77.486,82;
- Atteso che, per quanto sopra espresso, il credito residuo esigibile della ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori in parola ammonta pertanto ad onnicomprensivi € 63.513,79 oltre iva come per legge;
- Visto che la ditta **LPG Spa** con sede legale in via Risorgimento, 38 – Montefino (Te) – P.I. 01691470676 per la liquidazione di quanto dovuto relativamente ai lavori di che trattasi, ha presentato regolare fattura n. 11/PA del 30.04.2021 dell'importo di € 77.486,82 (acquisita con prot. n.4505 il 30.04.2021);
- Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- 1) di approvare la Contabilità Finale (Stato finale) per lavori eseguiti ed ultimati il 30.04.2021, e le risultanze del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori anch'esso del 30.04.2021, redatti dall'Ing. Betrice Maria Di Clemente (progettista e direttore dei Lavori), il certificato di pagamento n. 1 (uno) del 03.05.2021 redatto dallo scrivente RUP - facenti tutti parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati -, in occasione dei Lavori di sistemazione strade, eseguiti dall'impresa Beatrice Maria Di Clemente iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara col n. A2024 – con studio in Cappelle sul Tavo alla via Mazzini, 10, ammontanti a complessivi euro 61.280,87 al netto del ribasso d'asta del 18,31 % ed oltre euro 2.232,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per un totale di € 63.513,79 oltre iva di legge al 22 %;
- 2) di prendere e dare atto che la ditta esecutrice ha già espresso la propria accettazione -con la sottoscrizione senza riserve sia degli atti contabili finali che del certificato di regolare esecuzione - della somma di cui sopra a totale tacitazione di ogni proprio avere;
- 3) di dare atto che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa allo Stato Finale ed al Certificato di Regolare esecuzione, al netto del ribasso d'asta, compreso gli oneri per la sicurezza, ammonta a € 63.513,79, che corrisponde all'effettivo credito liquidabile all'impresa appaltatrice, di € 63.513,79 oltre all'I.V.A.;
- 4) di dare atto che la somma a credito dell'impresa, come sopra determinata, di € 63.513,79 più IVA al 22 % per un totale di € 77.486,82 risulta impegnata (originariamente con det. n. 38/2020 e successiva det. n. 52/2021 relativa a perizia di variante) in atto interamente disponibile al capitolo 28110 art. 2 - P.C. 2.02.01.09.012 – (impegni - 74/2021 di € 75025,93 e n. 73/2021 di € 15.293,89 di maggiore consistenza economica) annualità 2021 del bilancio 2020/2022;
- 5) di dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) numero di prot. INAIL_26835795 con data richiesta 26.03.2021 e scadenza validità al 24.07.2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- 6) **di liquidare** le somme dovute alla ditta L.P.G. Spa per i lavori eseguiti e di che trattasi, facendo fronte alla spesa di complessivi € 77.486,82 per come appresso:
 - *per € 75025,93 con i fondi di cui al capitolo 28110 art. 2 - P.C. 2.02.01.09.012 – annualità 2021 del bilancio 2020/2022 (impegno n. 74/2021)*
 - *per € 2.460,89 con i fondi di cui al capitolo 28110 art. 2 - P.C. 2.02.01.09.012 –annualità 2021 del bilancio 2020/2022 (impegno n. 73/2021)*
- 7) di provvedere con la presente allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
- 8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 9) di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è lo scrivente Arch. Giuseppe Spoleti a cui competerà l'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento ed in particolare la richiesta di erogazione alla Cassa DD.PP. Spa - Roma;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 263 del 03/05/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Arch. SPOLETI GIUSEPPE in data 03/05/2021.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 263 del 03/05/2021 esprime parere:

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2021	382	1	74	----- OMISSIS -----	75.025,93
2021	383	1	73	----- OMISSIS -----	2.460,89

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **NERONE FABRIZIO** il **03/05/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 357

Il 03/05/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 215 del 03/05/2021 con oggetto: **Lavori di sistemazione strade - Approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e liquidazione fattura alla ditta L.P.G. SpA - CIG 8166020CDF - CUP G77H18001330004**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Arch. SPOLETI GIUSEPPE il 03/05/2021.