



COMUNE DI ROCCAFORZATA
Provincia di Taranto

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
ORI PUBBLICI - URBANISTICA - PROTEZIONE CIVILE

REGISTRO GENERALE N. 375 del 14/12/2020

Determinazione n. 119 del 14/12/2020

OGGETTO: Liquidazione SALDO all'Ing. D'ABRAMO Giovanni servizi su LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA. CIG 801039965E Cup G19E19000450001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione

OGGETTO:	Liquidazione SALDO al progettista Ing. D'ABRAMO Giovanni pasquale per il PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO – DIREZIONE LAVORI – CONTABILITÀ - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC).	
	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA G. PAISIELLO. DECRETO LEGGE CRESCITA (D.L. N. 34/2019), ART. 30 (CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE).IMPORTO €. 50.000,00.	
	CIG 801039965E	Cup G19E19000450001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

(art. 107 T.U. D.Lgs. 267/2000)

VISTA la delibera di G.C. n. 34 del 10/06/2019 esecutiva, di attribuzione ai componenti della Giunta, ai sensi dell'art. 53 della L. 388/2000 e s.m.e.i, delle funzioni di responsabilità e gestione dei servizi e il Decreto Sindacale n. 2 Prot. 2463 del 12/06/2019 di assegnazione al Vice Sindaco **Sig. Raffaele CORONA** delle funzioni di Responsabile dei Servizi: **URBANISTICA, SUAP, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI CIMITERIALI, PATRIMONIO, AGRICOLTURA;**

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

VISTO l'articolo 30 del predetto decreto-legge, che prevede l'assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;

VISTO, in particolare, il comma 1 del citato articolo 30, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono assegnati contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell' efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

DATO ATTO

CHE al Comune di Roccaforzata la misura del contributo assegnato è di 50.000 euro (Art. 30, comma 2, lettera a) del decreto legge 30 Aprile 2019, n. 34)

CHE ai sensi dell'art.30 comma 5 del DL n. 34/2019 è stabilito che il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 **entro il 31 ottobre 2019**, pena la revoca del contributo;

CHE, ai sensi del comma 10, art. 30 del suddetto Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, il Comune beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «**Amministrazione trasparente**» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "**sottosezione Opere pubbliche**";

CHE L'Amm.ne Comunale intende destinare il contributo Ministeriale suseposto per la "**messa in sicurezza della SCUOLA MATERNA G. PAISIELLO**";

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale N° **46** del **31/07/2019** con la quale:

1. **SI FORMULAVA INDIRIZZO** all'Ufficio Tecnico per l'affidamento dell'attività progettuale all'esterno dell'Ente, in considerazione dei notevoli carichi di lavoro dell'Ufficio Assetto del Territorio, e dell'insufficienza delle risorse umane assegnate, oltre all'inadeguatezza per carenza di personale laureato in Ingegneria/Architettura/Scienze Geologiche ed abilitato alla Sicurezza Dlgs. 81/2008, ai sensi delle linee guida adottate dall'ANAC con delibera n. 973 del 14/09/2016, in merito alla procedura da seguire per l'affidamento degli incarichi di importo inferiore a € 40.000,00 di cui al disposto art 36, comma 2 lett. a) del d. lgs. 50 del 2016 e ss.m.i, onde conseguire gli elaborati progettuali nonché gli ulteriori adempimenti per il perseguimento degli obiettivi contemplati dal MISE;
2. **SI NOMINAVA** il Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Nicola Salamino, in forza presso l'Ufficio Assetto del Territorio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

DATO ATTO CHE

CHE con **DETERMINA A CONTRARRE** del SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - PROTEZIONE CIVILE Registro Generale N. **310** del **16/10/2019** Registro di Settore N. 92 del 16/10/2019 per l'affidamento dei Lavori in questione, è stata indetta la procedura negoziata ai sensi degli art. 3, comma 1, lett. uuu) e art. art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs 50/2016; attingendo i soggetti da invitare dall'elenco dei fornitori registrati alla CUC Montedoro per la categoria di lavori pertinente e "**per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici**"

CHE con **determina** del SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - PROTEZIONE CIVILE Registro Generale N. **317** del **24/10/2019** si è provveduto ad **AGGIUDICARE in via definitiva**, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto relativo ai dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA G. PAISIELLO a favore della **Ditta MERO CARLO C. F. MRECRL71L29H409R Partita IVA 02793640737**, che ha offerto un ribasso percentuale del **12,342%** (**DODICIVIRGOLATRECENTOQUARANTADUE**) sull'importo a base d'asta di Euro 29.611,17 per lavori soggetti a ribasso d'asta oltre ad ai costi della sicurezza pari ad Euro 5.468.66 non sono soggetti a tale ribasso e che il contratto **Prot. 3036/PROT del 03/07/2020**, come stabilito nella determina a contrattare, è stato stipulato interamente a **Corpo Offerta con unico ribasso** ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. art. 43, comma 6 del DPR n. 207/2010;

CHE con determina del Servizio Assetto Del Territorio Lavori Pubblici - Urbanistica - Protezione Civile Registro Generale N. **169** del **02/07/2020** **Determinazione n. 48 del 02/07/2020** si è approvato il **progetto definitivo – esecutivo (REV.01)** dei lavori di che trattasi dell'importo di €. 50.000,00" redatto dall' **Ing. D'ABRAMO Giovanni Pasquale C.F. DBRGNN56A09H409D**, dando atto che con verbale redatto in data 16/06/2020 prot. 2806 tra Sindaco, Vicesindaco, RUP, Progettista ed Impresa appaltatrice va dato atto che con altro progetto, in fase di inizio dei lavori, (PROGETTO ESECUTIVO DI MESSA IN SICUREZZA-PREVENZIONE-RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI. SCUOLA MATERNA G.PAISIELLO. COD. MIUR TAAA81202L), è stata già prevista l'impermeabilizzazione del terrazzo della Scuola Materna, e che è necessario procedere all'assestamento delle quantità in più ed in meno senza che ci siano nuove voci lavori, oltre che a variare la misura dell'IVA lavori al 22% e a aggiornare il PSC all'emergenza COVID19.

CON determina REGISTRO GENERALE N. **206** del **13/08/2020** Determinazione n. 60 del 12/08/2020

si è provveduto ad approvare il 1^ **Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 28/07/2020** ammontante a €. **14.972,86** per somministrazioni, oltre €. **0,00** per oneri sicurezza per un totale di €. **14.972,86** per cui dedotte le trattenute dello 0,5% di €. **74,86** e l'ammontare dei certificati precedenti di €. **0,00** risulta il credito dell'impresa di €. **14.800,00 di imponibile arrotondate alle 100 euro** oltre per I.V.A. al **22%** pari ad €. **3.256,00** per un totale di €. **18.056,00** (iva al **22%** compresa),

CHE il direttore dei lavori ha presentato in data **15/09/2020** prot. **3956**, lo **STATO FINALE DEI LAVORI** ammontante a €. **28.447,14** per somministrazioni, oltre €. **170,00** per imprevisti per un totale di €. **28.617,14** per cui dedotte le trattenute dello 0,5% di €. **0,00** e l'ammontare dei certificati precedenti di €. **14.800,00** risulta il credito dell'impresa di €. **13.817,14 di imponibile** oltre per I.V.A. al **22%** pari ad €. **3.039,774** per un totale di €. **16.856,91** (iva al **22%** compresa);

PRESO ATTO che l'esecutore ha firmato i libretti delle misure, il registro di contabilità, lo stato finale senza apporre riserve in merito;

CHE il RUP in data **28/07/2020** ha emesso certificato di pagamento n.2 per il pagamento della 2^ rata **FINALE** a ammontante a €. **28.447,14** per somministrazioni, oltre €. **170,00** per imprevisti per un totale di €. **28.617,14** per cui dedotte le trattenute dello 0,5% di €. **0,00** e l'ammontare dei certificati precedenti di €. **14.800,00** risulta il credito dell'impresa di €. **13.817,14 di imponibile** oltre per I.V.A. al **22%** pari ad €. **3.039,77** per un totale di €. **16.856,91** (iva al **22%** compresa);

VISTA la dichiarazione relativa agli **avvisi ad opponendum** sottoscritta dal Direttore dei Lavori ed acquisita in data **12/12/2016** Prot. **5225**, con la quale si dichiara che durante l'esecuzione dei lavori in oggetto non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di aree o immobili di terzi, né furono arrecati danni di sorta a beni altrui, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum ex art. 218 del Regolamento 207/2010;

CHE il direttore dei lavori ha presentato in data **15/09/2020** prot. **3956**, il **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** sottoscritto dall'esecutore senza apporre riserve in merito, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, vistato favorevolmente dal RUP, e il **quadro economico finale dei lavori**, così costituito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI					
voce		LAVORI	DI PROGETTO (REV. 01)	RIDETERMINATO A SEGUITO GARA (REV. 01)	FINALI
		A) Importo totale per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) composto da:			
		A1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (escluso l'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)			
		LAVORI IMPREVISTI A CORPO			€.170,00
a1		a corpo	€.26.213,78	€.22.978,48	€.22.978,48
a2		A2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)			
		a misura			
		a corpo	€.5.468,66	€.5.468,66	€.5.468,66
A	a1 + a2	TOTALE LAVORI A BASE DI CONTRATTO	€.31.682,44	€.28.447,14	€.28.617,14
SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE					

b1		B1) IVA sull'importo per l'esecuzione delle lavorazioni (10% di A1) (22 in rev. 01)	€.6.970,14	€.6.258,37	€.6.295,77
b2		B2) Spese per progettazione, direzione lavori, contabilità, CSP, CSE	€.8.462,72	€.8.462,72	€.8.598,38
b3		B3) R.U.P. Incentivo funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	€.500,00	€.500,00	€.650,00
b4		B4) IVA ed altre imposte dovute per legge (22% di B2)	€.1.861,80	€.1.861,80	€.1.891,64
b5		B5) Imprevisti	€.522,90	€.522,90	€. -
B	b1+b2+b3+ b4+b5	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€.18.317,56	€.17.605,79	€.17.435,79
C		TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	€.50.000,00	€.46.052,93	€.46.052,93
D		ECONOMIE DI GARA		€.3.947,07	€.3.947,07
C		TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+D)		€.50.000,00	€.50.000,00

CHE IL progettista Ing. D'ABRAMO Giovanni Pasquale C.F. DBRGNN56A09H409D, ha presentato in data **14/11/2020 Prot n. 4849 fattura elettronica n. 2/20 del 14/11/2020** per un importo di **€. 4.449,68 di imponibile** oltre INPS 4% per **€. 177,99** ed INARCASSA 4% per **€. 185,11** IVA 22% **€. 1.058,81** per un totale generale di **€. 5.871,59**;

CHE si è proceduto alla verifica degli adempimenti in materia di regolarità contributiva con riferimento alla ditta aggiudicataria, adempimenti previsti dal D.M. del Lavoro e della Previdenza Sociale, 24 ottobre 2007, DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);

CHE gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione allegata **Prot. 3422/PROT del 19/08/2019**,

CHE si deve di procedere con l'approvazione e liquidazione del **SALDO al progettista** dei lavori in oggetto;

RITENUTA la competenza del sottoscritto dirigente, ai sensi degli artt. 107 e 192 del [D.lgs. n. 267/2000](#), dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell'Ente;

DATO ATTO che in relazione al presente atto il sottoscritto dirigente ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse.

Visti:

il DLgs 267/2000 e s.m.i.;

il vigente Statuto Comunale;

il D.Lgs n.50/2016;

il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis, comma 1, primo periodo, del [D.Lgs. 267/2000](#);

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, 1° comma del [D.Lgs. n. 267/2000](#);

DETERMINA

1. **LA PREMESSA NARRATIVA** è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di liquidare il **SALDO** dei servizi di progettazione e direzione lavori dei lavori di cui in oggetto;
3. **LIQUIDARE E PAGARE**, all'**Ing. D'ABRAMO Giovanni Pasquale C.F. DBRGNN56A09H409D**, ha presentato in data **14/11/2020 Prot n. 4849 fattura elettronica n. 2/20 del 14/11/2020** per un importo di **€. 4.449,68 di imponibile** oltre INPS 4% per **€. 177,99** ed INARCASSA 4% per **€. 185,11** IVA 22% **€. 1.058,81** per un totale generale di **€. 5.871,59**;
4. **DI IMPUTARE** la somma di **€. 5.871,59** sul cap. cap. 545 "Adeguamento norme di sicurezza scuola materna" Titolo 2.02.01.09.003-04-01 del Bilancio 2020/22;

5. Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune il presente provvedimento ai sensi dell'art. 32 comma 5 della legge n° 69/2009, modificato dall'art. 2 comma 5 della legge 25/2010.
6. **Disporre** che la presente determina, oltre che comunicata all'affidatario *ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 267/2000*, sia pubblicata sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del [D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50](#).
7. *Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, al presente progetto è attribuito il*
CIG 801039965E CUP G19E19000450001

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GEOM. NICOLA SALAMINO**

**IL REONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. IACCA ROBERTO**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **LUDOVICO PASQUALE** il **14/12/2020**.

Data 14/12/2020

**Firma del Responsabile del Servizio
LUDOVICO PASQUALE**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 684

Il 14/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **375 del 14/12/2020** con oggetto

Liquidazione SALDO all'Ing. D'ABRAMO Giovanni servizi su LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA. CIG 801039965E Cup G19E19000450001

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata dal Responsabile della Pubblicazione **GEOM. NICOLA SALAMINO** il **14/12/2020**

Data 14/12/2020

**Il Responsabile della Pubblicazione
GEOM. NICOLA SALAMINO**

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI ROCCAFORZATA. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI ROCCAFORZATA. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.