



COMUNE DI DISO

Provincia di Lecce

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

Determina del Responsabile di Settore N. 196 del 01/12/2023

PROPOSTA N. 520 del 01/12/2023

OGGETTO: LAVORI DI DIFESA E CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI COSTA IN LOCALITÀ ARENOSA. CUP: G93E10000320000. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1^ E ULTIMO SAL E ATTI DI CONTABILITÀ FINALE DI LOTTO FUNZIONALE

Visto il Decreto Sindacale n. 4 dell'11/02/2022, prot. n. 1676 dell'11/02/2022 con il quale il sottoscritto ing. Tommaso Gatto è stato nominato quale Responsabile del Settore Assetto del Territorio;

Considerato:

- a) di essere legittimato a emanare l'atto, giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;
- b) di non incorrere in cause di incompatibilità ed in conflitti di interesse con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- c) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario dell'atto;
- d) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- e) di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- f) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- la Regione Puglia – Assessorato alle Opere Pubbliche – Settore Risorse naturali – Ufficio Difesa del Suolo, con nota prot. n° 477/RN dell'11/03/2009 comunicava il provvedimento Regionale (DGR n. 199 del 25/02/2009) di finanziamento dei **lavori di difesa e consolidamento del tratto di costa in località "Arenosa"** per un importo complessivo di € 700.000,00;
- con Determinazione del Responsabile di Settore n. 277 Reg. Gen. del 16/12/2009 venne affidato l'incarico dello svolgimento dei servizi tecnici relativi ai **lavori di difesa e consolidamento del tratto di costa in località "Arenosa"** al R.T.P. composto dall'ing. Primo Stasi in qualità di mandante, dall'arch. Saverio Nuzzo e dal geom. Cosimo Minonne quali mandatari, ciascuno per le competenze riportate nell'istanza di partecipazione;
- con Deliberazione n. 2372 del 01/12/2009, la Giunta Regionale approvava il programma *"Interventi urgenti e di completamento per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico. Fondi per la difesa del suolo ed opere marittime, Annualità 2007-2008-2009"* e l'Assessorato alle Opere Pubbliche – Settore Risorse Naturali – Ufficio Difesa del Suolo con nota prot. n° 120 del 18/01/2010 comunicava il provvedimento Regionale con il quale veniva concesso al Comune di Diso un ulteriore importo di € 400.000,00 per i **"Lavori di difesa e consolidamento del tratto di costa in località Arenosa"**;
- con nota n. 1829 del 13/02/2010 l'arch. Alessandro Arseni in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti previsti, incaricato con deliberazione della Giunta Comunale n° 57 del 10/11/2007, richiedeva, al citato Assessorato alle Opere Pubbliche – Settore Risorse Naturali che gli interventi, così come finanziati, rientrassero tutti in un unico progetto, così come precedentemente approvato con determinazione del Responsabile di Settore n. 179 del 03/07/2007;

- la Regione Puglia – Assessorato alle Opere Pubbliche – Settore Risorse Naturali – Ufficio Difesa del Suolo, con nota dell'8/04/2010 prot. 956 comunicava il proprio assenso alla realizzazione di un unico progetto per l'importo complessivo di € 1.100.000,00#, a condizione che lo stesso venisse rendicontato con le procedure e le modalità previste nei due Disciplinari regolanti i rapporti tra la Regione ed il soggetto Attuatore, Comune di Diso, già sottoscritti in data 02/03/2009 per ciò che riguardava l'importo di € 700.000,00# e poi in data 15/02/2010 per l'ulteriore contributo di € 400.000,00#, integrati dal successivo Allegato in data 08/09/2011;
- con determinazione del Responsabile di Settore n° 93 Reg. Gen. del 19/04/2010 veniva quindi affidato R.T.P. composto dall'ing. Primo Stasi, dall'arch. Saverio Nuzzo e dal geom. Cosimo Minonne, l'incarico per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura, relativi all'estendimento del Progetto dei “Lavori di difesa e consolidamento del tratto di costa in località Arenosa”, per gli ulteriori € 400.000,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Considerato che:

- per l'approvazione del progetto definitivo dei Lavori di difesa e consolidamento del tratto di costa in località “Arenosa” dell'importo di € 1.100.000,00# è stato necessario attivare la procedura di verifica della V.I.A., come prevista dalla L.R. n° 11 del 12.04.2001 e, quindi, provvedere alla pubblicazione della procedura di verifica della V.I.A. secondo le indicazioni dell'art. 122 e 144 del D. Lgs. 163/2006;
- con nota acquisita al prot. n. 11570 del 23.12.2013, la Regione Puglia – Assessorato alla Qualità e Ambiente – Servizio Ecologia – Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS trasmetteva il proprio parere favorevole condizionato di compatibilità ambientale per il progetto concernente i Lavori di difesa e consolidamento costa in località Arenosa, nel Comune di Diso, proposti in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 15.10.2013 e richiamando altresì tutte le prescrizioni espresse dagli Enti interessati al procedimento;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20/02/2014 veniva approvato il Progetto esecutivo dei “**Lavori di difesa e consolidamento del tratto di costa in località Arenosa**” per l'importo complessivo di € 1.100,000,00 come predisposto dal raggruppamento RTP incaricato che faceva proprio quanto prescritto da parte del Comitato Regionale per la V.I.A.;
- per l'intervento vennero acquisiti i seguenti codici di progetto **CUP: G93E10000320000 e CIG (SIMOG): 58205684A9;**
- con determina a contrarre n° 107 Reg. Gen. del 23/06/2014 venne approvato lo schema del Bando di Gara per la procedura aperta secondo l'art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori in questione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'ex art. 83 del decreto legislativo n.163 del 2006 e ss.mm.ii.;
- con determinazione del Responsabile di Settore n° 171 Reg. Gen. del 10/10/2014, a seguito dell'approvazione dei relativi verbali gara, i “**Lavori di difesa e consolidamento del tratto di costa in località Arenosa**” furono affidati alla ditta Morello s.r.l. con sede in Caprarica di Lecce (Le) alla Via Cisterna Vecchia (C.F. e P.IVA. 03830400754), per un importo contrattuale di **€ 540.146,55#** comprensivo di **€ 2.070,08#** quali oneri per la sicurezza, oltre IVA;
- in data 03/02/2015 veniva sottoscritto fra Comune di Diso e la ditta Morello s.r.l. contratto di Appalto rep. n. 3/2015, registrato a Maglie in data 06/02/2015 al n° 18 Serie I;
- in data 04/05/2015 la Direzione Lavori, unitamente all'impresa, ha provveduto alla redazione del Verbale di Consegna dei Lavori e, in data 11/05/2015 acquisito agli atti del Comune in data 25/05/2015 al prot. n° 4887, del Verbale di Effettivo Inizio dei Lavori, che avrebbero dovuto completarsi entro 120 giorni consecutivi decorrenti dalla data di consegna;
- con determinazione dl Responsabile di Settore n° 172 Reg. Gen. del 27/11/2015 veniva rideterminato il quadro economico dell'opera, a seguito delle risultanze relative all'affidamento dei lavori e dei servizi di ingegneria, in complessivi **€. 861.301,93#** con una economia di €. 238.698,07# rispetto all'importo oggetto di finanziamento pari a €. 1.100.000,00#;
- con determinazione del Responsabile di Settore n° 207 Reg. Gen. del 29/12/2015 venivano approvate le competenze professionali della società Etacons s.r.l. dell'ing. Primo Stasi relative alla progettazione definitiva

ed esecutiva per un importo di €. 35.100,00#, oltre €. 1.404,00# come contributo previdenziale e €. 8.030,88# come IVA al 22%, giusta fattura n° 52/14 E207 del 22/12/2014 e, contestualmente, liquidata la spesa complessiva di €. 44.534,88#;

Visto che:

- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce notificò il 19/04/2016 a questo Ente il Decreto di Sequestro n. 4859/2016 R.G.N.R. e che il giorno 20/04/2016 i lavori vennero sospesi in considerazione dell'avvenuto sequestro dell'area;
- con nota del 30/06/2016, accolta in data 01/07/2016 al protocollo comunale al n. 5166, la direzione lavori ha presentato la documentazione relativa al 1^ Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 20/04/2016 comprensiva del Libretto delle Misure n. 1, del Registro di Contabilità n. 1, dello Stato di Avanzamento Lavori, nonché del Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo di €. 71'403,16# oltre IVA al 22%;
- in data 20.10.2020 con sentenza del Tribunale di Lecce II^ Sez. penale il Direttore dei Lavori ing. Primo Stasi e l'impresa Morello S.r.l. nella persona del legale rappresentante Vito Morello furono assolti perché “**il fatto non sussiste**”;
- avverso la sentenza fu presentato appello da parte della Procura della Repubblica in data 2.11.2020;
- questo Ente ha presentato presso i competenti uffici della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia con nota del 4/03/2022 prot. n. 2523, istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria ex artt. 167 e 181 del D. Lgs 42/2004 per l'intervento di difesa e consolidamento del tratto di costa in località “Arenosa” nella Marina di Marittima del Comune di Diso;
- con Atto Dirigenziale della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia n. 163 del 10/10/2022 veniva accertata la compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D. Lgs 42/2004 per l'intervento di difesa e consolidamento del tratto di costa in località “Arenosa” nella Marina di Marittima del Comune di Diso;
- la Corte di Appello – Sezione Unica Penale del Tribunale di Lecce con sentenza n. 2015 del 7/12/2022, irrevocabile dal 22/04/2023, confermava la sentenza assolutoria del primo grado di giudizio sia per il Direttore dei Lavori che per l'impresa esecutrice, assolvendo inoltre, in questa sede, anche il RUP arch. Alessandro Arseni con la motivazione che “**il fatto non sussiste**”, in considerazione dell'accertamento postumo di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 e dell'art. 181 del D. Lgs. 42/2004 delle opere eseguite, revocando anche la messa in pristino dello stato dei luoghi;
- con Ordinanza della Corte di Appello di Lecce – Sezione Unica Penale n. SIGE 2023/343 del 20/10/2023 depositata in pari data in Cancelleria, è stata disposta la revoca del sequestro preventivo/probatorio dell'area interessata dai lavori di difesa e consolidamento del tratto di costa in località “Arenosa”, già sottoposta al suddetto vincolo, disponendone contestualmente la restituzione al soggetto avente diritto;
- con verbale del 17/01/2023, acquisito agli atti del comune il 13/02/2023 al n. 1473 di protocollo, è stato preso atto dalla direzione lavori, unitamente all'impresa esecutrice, ai RUP ed al legale rappresentante dell'Ente che:
 - a) *nonostante la sentenza di definitiva assoluzione degli imputati e nelle more del dissequestro dell'area sussista una concreta impossibilità di poter riprendere i lavori in ragione di molteplici implicazioni, dovute all'incremento dei prezzi nell'ultimo decennio rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo; alla necessità di acquisire le autorizzazioni mancanti e oramai scadute (paesaggio, bonifica ordigni bellici, capitaneria di porto, ecc.); alla venuta meno del raggruppamento di professionisti, incaricato all'uopo dal Comune, in ragione della sopravvenuta scomparsa di uno dei componenti e delle dichiarazioni di un altro componente rilasciate in sede dibattimentale circa la propria “estraneità e incompetenza al progetto”;*
 - b) *in ragione della pezzatura degli scogli utilizzati e della sagoma della scogliera realizzata fino al momento dell'avvenuto sequestro dell'area, i lavori eseguiti di **difesa e consolidamento del tratto di costa in località Arenosa** risultano essere funzionali ed efficienti allo scopo, previsto dal progetto, di costituire valida difesa del tratto di costa in località Arenosa;*
 - c) *l'impresa, nella persona del suo rappresentante, sig. Vito Morello ha manifestato, soprattutto in ragione del notevole tempo trascorso dalla sospensione dei lavori, la propria indisponibilità a poter riprendere gli stessi, chiedendo, quindi, la conseguente risoluzione del contratto;*

Preso Atto che:

- la direzione lavori ha fatto pervenire in data 29/11/2023 nota accolta al prot. comunale al n. 13294, con cui sono stati trasmessi a questo Ente gli atti di contabilità finale del lotto funzionale dei “**Lavori di difesa e consolidamento del tratto di costa in località Arenosa**” costituiti dai seguenti documenti:
 - ✚ Stato Finale dei Lavori;
 - ✚ Libretto delle Misure;
 - ✚ Registro di Contabilità;
 - ✚ Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
- è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Diso e sul sito istituzionale del comune – www.comune.diso.le.it – sezione Amministrazione Trasparente l’avviso ai creditori – avviso *ad opponendum*;
- la società ETACONS s.r.l. ha fatto pervenire agli atti di questo Comune:
 - a) fattura n. 53/14 E207 del 22/12/2014, accolta al protocollo comunale il 31/08/2017 al n. 8104, dell’importo complessivo di **€. 11.419,20#**, di cui €. 9.000,00# come imponibile, €. 360,00# come contributo previdenziale e €. 2.059,20# come IVA relativa a rimborso spese per rilievo laser in fase di progettazione;
 - b) fattura n. 19-PA del 4/07/2023, accolta al protocollo comunale in pari data al n. 7202, dell’importo complessivo di **€. 14.562,91#**, di cui €. 11.477,70# come imponibile, €. 459,11# come contributo previdenziale e €. 2.626,10# come IVA relativa a compenso per attività di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione per le opere di cui al lotto funzionale corrispondente al 21,80% dei lavori contrattuali;

Rilevato che:

- per le considerazioni sopra esposte i lavori eseguiti a tutto il 20/04/2016 e riportati negli atti di contabilità finale acquisita agli atti del Comune il 29/11/2023 al protocollo n. 13294 costituiscono, a tutti gli effetti, lotto funzionale ed efficiente allo scopo, previsto dal progetto, di costituire valida difesa del tratto di costa in località Arenosa;
- dalle risultanze del Conto Finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione del 26/06/2023, risulta che l’importo netto autorizzato per i lavori riferiti al lotto funzionale conclusosi in data 20/04/2016 con il sequestro dell’area da parte dell’Autorità Giudiziaria, ammonta ad **€. 117.818,63#** oltre IVA;
- dalla Relazione sul Conto Finale, pertanto, **il credito netto** della Impresa Morello s.r.l. con sede in Caprarica di Lecce (Le) alla Via Cisterna Vecchia (C.F. e P.IVA. 03830400754), a saldo dei lavori eseguiti, non avendo ricevuto ancora alcun acconto, risulta pari ad **€. 117.818,63#** oltre IVA;
- dagli atti a disposizione di questo Ufficio, si può ritenere che a carico della stessa Impresa non sussistono inadempienze contributive e/o assicurative con riferimento ai lavori in premessa e per la durata degli stessi;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto che con Ordinanza della Corte di Appello di Lecce – Sezione Unica Penale n. SIGE 2023/343 del 20/10/2023 depositata in pari data in Cancelleria, è stata disposta la revoca del sequestro preventivo/probatorio dell’area interessata dai lavori di difesa e consolidamento del tratto di costa in località “Arenosa”, già sottoposta al suddetto vincolo, disponendone contestualmente la restituzione al soggetto avente diritto e, quindi di potere:

- approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale del lotto funzionale dei “**Lavori di difesa e consolidamento del tratto di costa in località Arenosa**”, la cui documentazione, acquisita agli atti del Comune in data 29/11/2023 al prot. n. 13294, è stata sottoscritta regolarmente dalla direzione dei lavori, mentre con riserve da parte dell’impresa;
- approvare la relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione del lotto funzionale dei “**Lavori di difesa e consolidamento del tratto di costa in località Arenosa**” dal quale risulta che i lavori eseguiti ammontano ad €. 117.818,63# oltre IVA;
- dare atto che, pertanto, **il credito netto** della Impresa Morello s.r.l. con sede in Caprarica di Lecce (Le) alla Via Cisterna Vecchia (C.F. e P.IVA. 03830400754), a saldo dei lavori eseguiti, non avendo ricevuto ancora alcun acconto, risulta pari ad **€. 117.818,63#** oltre IVA;

- liquidare e pagare a saldo del lotto funzionale dei “**Lavori di difesa e consolidamento del tratto di costa in località Arenosa**”:
- a) all’Impresa Morello s.r.l. con sede in Caprarica di Lecce (Le) alla Via Cisterna Vecchia (C.F. e P.IVA. 03830400754), a saldo dei lavori eseguiti, non avendo ricevuto ancora alcun acconto, risulta pari ad **€. 117.818,63#** oltre IVA, giuste:
 - ✓ fattura n. 12/17 del 24/04/2017, accolta in pari data al protocollo comunale al n. 3592, dell’importo complessivo di €. 87.111,86#, di cui **€. 71.403,16#** come imponibile, €. 15.708,70# come IVA relativa al 1^ SAL;
 - ✓ fattura n. 11_23 del 2/08/2023 accolta al protocollo comunale in data 4/08/2023 al n. 8520 dell’importo complessivo di €. 56.626,87#, di cui **€. 46.415,67#** come imponibile e €. 10.211,40# come IVA relativa al conto finale dei lavori;
- b) alla **società ETACONS s.r.l.**, a saldo di quanto affidato con Determinazione del Responsabile di Settore n° 93 Reg. Gen. del 19/04/2010 in relazione a direzione lavori, contabilità misurazioni, redazione del certificato di regolare esecuzione e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché per spese vive di rilievo laser in fase di progettazione la somma complessiva di **€. 25.982,11#**, giuste:
 - ✓ fattura n. 53/14 E207 del 22/12/2014, accolta al protocollo comunale il 31/08/2017 al n. 8104, dell’importo complessivo di **€. 11.419,20#**, di cui €. 9.000,00# come imponibile, €. 360,00# come contributo previdenziale e €. 2.059,20# come IVA relativa a rimborso spese per rilievo laser in fase di progettazione;
 - ✓ fattura n. 19-PA del 4/07/2023, accolta al protocollo comunale in pari data al n. 7202, dell’importo complessivo di **€. 14.562,91#**, di cui €. 11.477,70# come imponibile, €. 459,11# come contributo previdenziale e €. 2.626,10# come IVA relativa a compenso per attività di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione per le opere di cui al lotto funzionale corrispondente al 21,80% dei lavori contrattuali;

Visto che:

- il progetto dei “**Lavori di difesa e consolidamento del tratto di costa in località Arenosa**” è stato finanziato dalla Regione Puglia – Assessorato alle Opere Pubbliche – Settore Risorse Naturali – Ufficio Difesa del Suolo Regione Puglia con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 199 del 25/02/2009 per la somma di €. 700.000,00# e n. 2372 del 01/12/2009 per la restante somma di €. 400.000,00#, con la quali veniva sancita l’ammissione a finanziamento e concessione di spesa al Comune di Diso per la somma complessiva di €. 1.100.000,00#;
- la spesa complessiva di **€. 169.720,84#** trova copertura finanziaria con imputazione contabile sul **cap. n. 4632/2 (imp. n. 166/2023)** del bilancio 2023 – 2025, corrente annualità, gestione competenze;
- l’**Impresa Morello s.r.l.** con sede in Caprarica di Lecce (Le) alla Via Cisterna Vecchia (C.F. e P.IVA. 03830400754) risulta essere in regola con gli obblighi nei confronti di INPS ed INAIL come da DURC Online prot. INPS_37353976 del 31/08/2023 con scadenza di validità al 29/12/2023;
- la **società ETACONS s.r.l.** con sede a Lecce in piazzetta San Giovanni dei Fiorentini n. 1 (Partita IVA: 02673690752) risulta essere in regola con gli obblighi nei confronti di INPS ed INAIL come da DURC Online prot. INPS_37344683 del 30/08/2023 con scadenza di validità al 28/12/2023;

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e ss. dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016”);

Visti:

- lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

– il Testo Unico D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Ritenuto dover procedere in merito;

DETERMINA

- 1) di prendere atto di tutto quanto in preambolo descritto;
- 2) di prendere atto che il progetto dei “**Lavori di difesa e consolidamento del tratto di costa in località Arenosa**” è stato finanziato dalla Regione Puglia – Assessorato alle Opere Pubbliche – Settore Risorse Naturali – Ufficio Difesa del Suolo Regione Puglia con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 199 del 25/02/2009 per la somma di €. 700.000,00# e n. 2372 del 01/12/2009 per la restante somma di €. 400.000,00#, con la quali veniva sancita l’ammissione a finanziamento e concessione di spesa al Comune di Diso per la somma complessiva di €. 1.100.000,00#;
- 3) di dare atto che:
 - a. la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce notificò il 19/04/2016 a questo Ente il Decreto di Sequestro n. 4859/2016 R.G.N.R. e che il giorno 20/04/2016 i lavori vennero sospesi in considerazione dell’avvenuto sequestro dell’area;
 - b. la Corte di Appello – Sezione Unica Penale del Tribunale di Lecce con sentenza n. 2015 del 7/12/2022, irrevocabile dal 22/04/2023, confermava la sentenza assolutoria del primo grado di giudizio sia per il Direttore dei Lavori che per l’impresa esecutrice, assolvendo inoltre, in questa sede, anche il RUP arch. Alessandro Arseni con la motivazione che “**il fatto non sussiste**”, in considerazione dell’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 e dell’art. 181 del D. Lgs. 42/2004 delle opere eseguite, revocando anche la messa in pristino dello stato dei luoghi;
 - c. con Ordinanza della Corte di Appello di Lecce – Sezione Unica Penale n. SIGE 2023/343 del 20/10/2023 depositata in pari data in Cancelleria, è stata disposta la revoca del sequestro preventivo/probatorio dell’area interessata dai lavori di difesa e consolidamento del tratto di costa in località “Arenosa”, già sottoposta al suddetto vincolo, disponendone contestualmente la restituzione al soggetto avente diritto;
 - d. con verbale del 17/01/2023, acquisito agli atti del comune il 13/02/2023 al n. 1473 di protocollo, è stato preso atto dalla direzione lavori, unitamente all’impresa esecutrice, ai RUP ed al legale rappresentante dell’Ente che **in ragione della pezzatura degli scogli utilizzati e della sagoma della scogliera realizzata fino al momento dell’avvenuto sequestro dell’area, i lavori eseguiti di difesa e consolidamento del tratto di costa in località Arenosa risultano essere funzionali ed efficienti allo scopo, previsto dal progetto, di costituire valida difesa del tratto di costa in località Arenosa**;
- 4) di approvare la documentazione relativa al 1^ Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 20/04/2016, presentata dalla direzione lavori in data 01/07/2016 al protocollo comunale al n. 5166, comprensiva del Libretto delle Misure n. 1, del Registro di Contabilità n. 1, dello Stato di Avanzamento Lavori, nonché del Certificato di Pagamento n. 1 dell’importo di €. 71'403,16# oltre IVA al 22% del 30/06/2016;
- 5) di approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale del lotto funzionale dei “**Lavori di difesa e consolidamento del tratto di costa in località Arenosa**”, la cui documentazione, acquisita agli atti del Comune in data 29/11/2023 al prot. n. 13294, è stata sottoscritta regolarmente dalla direzione dei lavori, mentre con riserve da parte dell’impresa e risulta essere costituita dai seguenti documenti:
 - ✚ Stato Finale dei Lavori;
 - ✚ Libretto delle Misure;
 - ✚ Registro di Contabilità;
 - ✚ Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
- 6) di dare atto che i lavori sospesi per via del sequestro preventivo/probatorio del 20/04/2016 non sono più stati ripresi;

- 7) di approvare la relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei “**Lavori di difesa e consolidamento del tratto di costa in località Arenosa**” da cui risulta che i lavori eseguiti ammontano ad €. 117.818,63# oltre IVA, per un totale di €. 143.738,73#;
- 8) di dare atto che, pertanto, **il credito netto** della Impresa Morello s.r.l. con sede in Caprarica di Lecce (Le) alla Via Cisterna Vecchia (C.F. e P.IVA. 03830400754), a saldo dei lavori eseguiti, non avendo ricevuto ancora alcun acconto, risulta pari ad €. **117.818,63#** oltre IVA;
- 9) di liquidare e pagare:
- a) all'**Impresa Morello s.r.l.** con sede in Caprarica di Lecce (Le) alla Via Cisterna Vecchia (C.F. e P.IVA. 03830400754), a saldo dei lavori eseguiti, non avendo ricevuto ancora alcun acconto, la somma di €. **117.818,63#** oltre IVA, giuste:
- ✓ fattura n. 12/17 del 24/04/2017, accolta in pari data al protocollo comunale al n. 3592, dell'importo complessivo di €. 87.111,86#, di cui €. **71.403,16#** come imponibile, €. 15.708,70# come IVA relativa al 1^ SAL;
 - ✓ fattura n. 11_23 del 2/08/2023, accolta al protocollo comunale in data 4/08/2023 al n. 8520, dell'importo complessivo di €. 56.626,87#, di cui €. **46.415,67#** come imponibile e €. 10.211,40# come IVA relativa al conto finale dei lavori;
- rimanendo a carico dell'Amministrazione Comunale**, secondo le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*), il versamento della somma di €. **25.920,10#** quale IVA all'aliquota del 22%;
- b) alla **società ETACONS s.r.l.**, a saldo di quanto affidato con Determinazione del Responsabile di Settore n° 93 Reg. Gen. del 19/04/2010 in relazione a direzione lavori, contabilità misurazioni, redazione del certificato di regolare esecuzione e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché per spese vive di rilievo laser in fase di progettazione la somma complessiva di €. **25.982,11#**, giuste:
- ✓ fattura n. 53/14 E207 del 22/12/2014, accolta al protocollo comunale il 31/08/2017 al n. 8104, dell'importo complessivo di €. **11.419,20#**, di cui €. 9.000,00# come imponibile, €. 360,00# come contributo previdenziale e €. 2.059,20# come IVA relativa a rimborso spese per rilievo laser in fase di progettazione;
 - ✓ fattura n. 19-PA del 4/07/2023, accolta al protocollo comunale in pari data al n. 7202, dell'importo complessivo di €. **14.562,91#**, di cui €. 11.477,70# come imponibile, €. 459,11# come contributo previdenziale e €. 2.626,10# come IVA relativa a compenso per attività di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione per le opere di cui al lotto funzionale corrispondente al 21,80% dei lavori contrattuali;
- 10) di dare atto che:
- a) ai fini della individuazione del progetto di cui sopra è stato acquisito il seguente Codice Univoco di Progetto **CUP: G93E10000320000**;
- b) in ottemperanza alla normativa circa la tracciabilità dei flussi finanziari, sono stati regolarmente acquisiti dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione i seguenti Codici Identificativi di Gara:
- 🚧 per i lavori **SIMOG CIG: 58205684A9**;
 - 🚧 per i servizi tecnici **SIMOG CIG: 4835501DA5**;
- 11) di incaricare l'Ufficio di Ragioneria alla liquidazione a favore dell'Impresa Morello s.r.l. e della società ETACONS s.r.l. delle somme sopra indicate mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati dagli stessi operatori economici, già comunicati a questo Ente;
- 12) di dare atto che la spesa complessiva di €. **169.720,84#** trova copertura finanziaria con imputazione contabile sul **cap. n. 4632/2 (imp. n. 166/2023)** del bilancio 2023 – 2025, corrente annualità, gestione competenze;
- 13) di approvare, nei termini indicati in premessa, la presente determinazione anche ai sensi dell'art.192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 267/2000, per l'affidamento dei lavori e dei servizi tecnici indicati in oggetto;

- 14) di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis del D. Lgs n. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 212/2012;
- 15) di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario per quanto di competenza;
- 16) di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico dell'Ente per la durata di giorni 15;

Il presente Atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità del D. Lgs. n. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 520 del 01/12/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Ing. GATTO TOMMASO in data 01/12/2023.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 520 del 01/12/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **CERFEDA ANGELO il 04/12/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 723

Il 04/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 400 del 04/12/2023 con oggetto: **LAVORI DI DIFESA E CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI COSTA IN LOCALITÀ ARENOSA. CUP: G93E10000320000. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1^ E ULTIMO SAL E ATTI DI CONTABILITÀ FINALE DI LOTTO FUNZIONALE**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Ing. GATTO TOMMASO il 04/12/2023.