



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 520 del 22/11/2021

Determina del Responsabile di Settore N. 143 del 22/11/2021

Proposta n. 486 del 16/07/2021

OGGETTO: CIG: ZD73117C70 - Lavori di abbattimento e rimessa a dimora di Alberature in Via Carriera- Approvazione atti contabili e Liquidazione Ditta Tecno Service

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.12.2020 è stata deliberato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16.04.2021 è stata deliberata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 16.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 23.04.2021 sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di servizio;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 05/09/2020 esecutiva ai sensi di legge, l'area tecnica è stata autorizzata a definire l'affidamento del servizio tecnico per la redazione del "Piano del Verde Urbano";
- Che in esecuzione della delibera sopra citata è stato richiesto di valutare la verifica delle condizioni biostatistiche delle alberature site in Via Carriera;
- Che in data 16/12/2020 al prot. n. 10900 la ditta Res Agraria srl rimetteva la relazione tecnica contenente le verifiche di cui al punto precedente;
- Che con delibera della Giunta comunale n. 120 del 18/12/2020 è stata data disposizione al Responsabile dell'Area tecnica di attivare tutte le procedure conseguenti al fine di scongiurare pericoli alla pubblica incolumità come dalle risultanze della verifica delle condizioni delle alberature di Via Carriera;

Visto la determinazione n. **157** del **07/04/2021** con la quale è stato aggiudicato il lavoro di abbattimento delle alberature all'Operatore economico TECNO SERVICE di Di Salvatore Alfredo, Via del Vecchio Forte n. 22, 64011 Alba Adriatica (TE), P.IVA: 81000370676, per l'importo di **€ 17.190,18 iva esclusa** comprensive di € 475,26 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi **€ 18.909,20 imputando la spesa nel seguente modo:**

Capitolo / Art.	2746/0	Descrizione	"Redazione del piano del verde urbano"		
SIOPE		CIG	ZD73117C70	CUP	
Creditore	Tecno service di Di Salvatore Alfredo				
Causale	" Lavori di abbattimento e rimessa a dimora di alberatura				
		Importo	€ 18.909,20	Frazionabile in 12°	no

Vista la determinazione n. **188** del **23/04/2021** con la quale viene approvata la variante in corso d'opera e il verbale di concordamento nuovi prezzi, a seguito della possibilità di utilizzare le economie derivanti dal ribasso in fase di aggiudicazione, nonché della possibilità di apportare migliorie;

Visto il nuovo quadro economico a seguito dell'approvazione della variante:

A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	21.602,66
A2	ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTI	475,26
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	21.127,40
A4	RIBASSO CONTRATTUALE 13,896 DI A3	-2.935,86
A5	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO	18.666,80
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (10% DI A6)	1.866,68
C	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO	20.533,48

RICHIAMATA la nomina Sindacale con la quale veniva affidata all'arch. Pianif.re Fabrizio Notarini la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica ai sensi ed agli effetti della legge 127/97;

VISTO che i **lavori sono stati consegnati** alla ditta esecutrice in **data 15/04/2021, giusto** Verbale di Consegna dei lavori prot. 3418 in pari data, prevedendo il termine per l'**ultimazione entro il 15.05.2021**;

VISTO il **Verbale di ultimazione** dei lavori, con il quale si certifica che gli stessi sono stati ultimati in data **12/05/2021** e quindi entro il termine contrattuale;

VISTA la nota di contestazione per mancato attecchimento parziale di alcune alberature prot. n. **9868** del **26/10/2021** e dato atto che al fine di definire l'esito della stessa si procede alla redazione di un 1° SAL per riconoscere il lavoro regolarmente effettuato;

VISTO la contabilità a firma del D.L. Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini relativa al 1° SAL composta dal libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità sottoscritta con riserva dalla ditta esecutrice;

VISTO che dal 1° SAL predisposto dal R.U.P. l'importo spettante all'impresa risulta essere e pari ad **€ 16.315,54 al netto del ribasso offerto del 13.896%**;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione del credito spettante all'operatore economico Tecno Service di Alfredo Di Salvatore, in merito al 1° sal dei lavori in oggetto, quantificato per i motivi di cui sopra in **€ 17.947,09 iva compresa (10%)**;

VISTA la fattura n. **65** del **12/05/2021**, per l'importo complessivo di **€ 20.533,48 IVA al 10% compresa**, relativa ai **"LAVORI DI ABBATTIMENTO E RIMESSA A DIMORA DI ALBERATURE IN VIA CARRIERA"**;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti per disporre la liquidazione parziale dei documenti giustificativi di spesa sopra elencati in quanto i lavori di che trattasi sono stati effettuati e rispondono in maniera parziale ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite come riportato nei documenti contabili relativi al 1° SAL;

CONSIDERATO che si è avviata la procedura di accordo bonario con l'operatore economico con nota del 13/11/2021 prot. 10531 ;

CONSATATO che lo stesso ha fatto pervenire la comunicazione di accettazione della proposta con nota 10732 del 19/11/2021;

CONSIDERATO che con l'accettazione della stessa da parte dell'operatore economico, concluso l'iter amministrativo dell'accordo bonario, si procederà al saldo della somma residua della richiamata fattura;

DATO ATTO altresì che è stati acquisiti il Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stessi risultano **REGOLARE (INAIL_30023620** del 09/11/2021 con scadenza **09/03/2021**);

RICHIAMATO il CIG: **ZD73117C70**;

VISTO l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

VISTA la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica II, Gestione del Territorio e Manutentiva;

VISTO il TUEL-D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

di **APPROVARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

DI APPROVARE, tutti gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. Unico redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Pianif.re Notarini Fabrizio e relativi ai **“LAVORI DI ABBATTIMENTO E RIMESSA A DIMORA DI ALBERATURE IN VIA CARRIERA”** dal quale risultano eseguiti lavori pari ad **€ 16.315,54 oltre IVA** come dallo Stato Finale dei Lavori al 26/10/2021;

DI APPROVARE il 1° SAL dei lavori e tutti i documenti contabili ad esso allegati, predisposti dal R.U.P., per l'importo spettante all'impresa di **€ 16.315,54 oltre iva 10%**;

di **LIQUIDARE** e pagare, alla ditta Tecno Service di Alfredo Di Salvatore con sede ad Alba Adriatica, Via del Vecchio Forte n. 22, (P.IVA 81000370676) la somma complessiva **€ 17.947,09** a saldo parziale della fattura richiamata in premessa, imputando la relativa spesa nel modo seguente:

Operatore economico	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Frazione in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
Tecno Service di Di Salvatore Alfredo	N. 65 del 12.05.2021	€ 17.947,09 inclusa IVA (10%)	No	2746/0	CIG ZD73117C70

di **LIQUIDARE** l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di **DARE ATTO** che alla conclusione del iter amministrativo inerente l'accordo bonario si procederà alla liquidazione del residuo della fattura richiamata;

di **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.

Il responsabile del servizio
Arch. Pianif.re Notarini Fabrizio

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 486 del 16/07/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore **NOTARINI FABRIZIO** in data 22/11/2021.

NOTARINI FABRIZIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 486 del 16/07/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOSSA GIORGINI LEDA ELENA** il **22/11/2021**.

DOSSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 988

Il 28/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 520 del 22/11/2021 con oggetto: **CIG: ZD73117C70 - Lavori di abbattimento e rimessa a dimora di Alberature in Via Carriera- Approvazione atti contabili e Liquidazione Ditta Tecno Service**
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da DOSSA SALVI GIANLUCA il 28/12/2021.