



# COMUNE DI DISO

Provincia di Lecce

## SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

### Determina del Responsabile di Settore N. 119 del 05/07/2023

PROPOSTA N. 285 del 05/07/2023

**OGGETTO:** REGIONE PUGLIA SERV. OO.PP. D.D.792/2021. LAVORI DI POTENZIAMENTO RETE FOGNATURA PLUVIALE DELLA FRAZ. DI MARITTIMA CONSEGUENTI A FENOMENI DI ALLAGAMENTO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI CONTABILITÀ FINALE E SALDO SPESE TECNICHE CUP: G95F21001470002

**Visto** il Decreto Sindacale n. 4 del 10/02/2023, prot. n. 1407 del 10/02/2023 con il quale il sottoscritto ing. Tommaso Gatto è stato nominato quale Responsabile del Settore Assetto del Territorio;

#### Considerato:

- a) di essere legittimato a emanare l'atto, giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;
- b) di non incorrere in cause di incompatibilità ed in conflitti di interesse con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- c) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario dell'atto;
- d) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- e) di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- f) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- la L.R. 11.05.2001 n.13 e s.m.i., prevede la possibilità di concedere alle Amministrazioni Locali dei finanziamenti per l'esecuzione degli interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali
- con DGR n. 2015 del 30.11.2021 sono stati approvati criteri e le modalità per la **“Concessione di contributi regionali in conto capitale per interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse”**;
- con determina dirigenziale n. 708 in data 01.12.2021 sono stati approvati i relativi Avvisi per la manifestazione di interesse, con scadenza alle ore 11.00 del 15.12.2021

#### Considerato che:

- il Comune di Diso ha inteso partecipare all'Avviso Pubblico inerente alla **Concessione di contributi regionali in conto capitale per interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse**, presentando istanza per l'esecuzione delle opere di **“Potenziamento della Rete di Fognatura Pluviale della Frazione di Marittima conseguenti a fenomeni di allagamento”** per un importo complessivo di **€ 150'000,00#** sulla base di uno studio di fattibilità a firma dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- l'istanza è stata inviata ai competenti uffici regionali in data 9 dicembre 2021 con protocollo n. 13634 in pari data;

#### Visto che:

- con atto dirigenziale del Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia n. 792 del 29/12/2021 è stato approvato l'elenco delle istanze pervenute agli uffici regionali a seguito della pubblicazione dell'Avviso Pubblico di **Concessione di contributi regionali in conto capitale per interventi di ripristino di opere**

**pubbliche o di pubblico interesse** e, contestualmente dato atto del finanziamento dei primi diciassette interventi inclusi nell'elenco, fra i quali quello presentato dal Comune di Diso relativo alle opere di **“Potenziamento della Rete di Fognatura Pluviale della Frazione di Marittima conseguenti a fenomeni di allagamento”** per un importo complessivo di **€. 150'000,00#**;

**Dato atto che:**

- si è provveduto all'acquisizione del seguente codice **CUP: G95F21001470002**;
- con la Determinazione del Responsabile del III Settore n. 50 dell'11/02/2022 è stata avviata la procedura per l'affidamento dei servizi tecnici attinenti all'ingegneria relativi a progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di **“Potenziamento della Rete di Fognatura Pluviale della Frazione di Marittima conseguenti a fenomeni di allagamento”**;
- con la successiva Determinazione del Responsabile del III Settore n. 84 del 22/03/2022 sono stati affidati i servizi tecnici attinenti all'ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di **“Potenziamento della Rete di Fognatura Pluviale della Frazione di Marittima conseguenti a fenomeni di allagamento”** al R.T.P. composto da:
  - a. ing. Simona MARTELLA, nata a Poggiardo (Le) l'8/08/1985 (Cod. Fisc.: MRT SMN 85M48 G751J), domiciliata presso il proprio studio tecnico sito in Marittima di Diso (Le) alla Via Convento n. 108, P. IVA 04485280756, pec [simona.martella@ingpec.eu](mailto:simona.martella@ingpec.eu), iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al n. 3404, con una quota di partecipazione pari al 60% (sessanta per cento);
  - b. geom. Pietro ARSENI, nato a Diso (Le) il 23/10/1967, (Cod. Fisc.: RSN PTR 67R23 D305Y), domiciliato presso il proprio studio tecnico sito in Marittima fraz. di Diso (Le) alla Via Uno Roma n. 100, P. IVA 02592510750, pec [pietro.arseni@geopec.it](mailto:pietro.arseni@geopec.it), iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecce al n. 2709, con una quota di partecipazione pari al 40% (quaranta per cento);
- con Determinazione del Responsabile di Settore n. 118 Reg. Gen. del 23/04/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **“Potenziamento della Rete di Fognatura Pluviale della Frazione di Marittima conseguenti a fenomeni di allagamento”**, dell'importo complessivo di €. 150'000,00# di cui €. 118'308,56# per lavori compresi €. 1'319,28 per oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso ed €. 31'691,44# per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Considerato che:**

- è stato ritenuto opportuno individuare l'impresa a cui affidare i lavori, secondo il principio della trasparenza, attraverso l'elenco degli operatori economici iscritti nella short list presente sulla piattaforma telematica TUTTOGARE del Comune di Diso;
- la modalità di scelta del contraente è stata quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 da espletarsi mediante confronto competitivo attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs 50/2016;
- con la Determinazione del Responsabile del III Settore n. 247 Reg. Gen. del 24/08/2022 è stata avviata la procedura ed approvato lo schema di lettera – invito e la relativa modulistica;
- con la Lettera – Invito Prot. n. 3181115 del 24/08/2022 si è provveduto ad individuare quale impresa a cui affidare i lavori, secondo il principio della trasparenza, attraverso l'elenco degli operatori economici iscritti nella short list presente sulla piattaforma telematica TUTTOGARE del Comune di Diso, la ditta Fratelli CIARDO di CIARDO Roberto & C. s.a.s. con sede a Morciano di Leuca (Le) in via I maggio n. 3 (Partita IVA: 04058510753);

**Preso atto che:**

- la ditta Fratelli CIARDO di CIARDO Roberto & C. s.a.s. con sede a Morciano di Leuca (Le) in via I maggio n. 3 (Partita IVA: 04058510753):
  - a) ha provveduto a trasmettere tramite la piattaforma di e-procurement TUTTOGARE del Comune di Diso offerta tecnica ed economica Prot. n. 3187966 del 29/08/2022;

- b) ha offerto per l'esecuzione dei lavori di "Potenziamento della Rete di Fognatura Pluviale della Frazione di Marittima conseguenti a fenomeni di allagamento" un ribasso dello 0,10% (dicesi zero virgola dieci per cento) sull'importo posto a base d'asta di €. 116'989,28#, per un importo contrattuale di €. 118'191,57# di cui €. 1'319,28# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determinazione del Responsabile di Settore n. 282 Reg. Gen. del 15/09/2022 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori di "**Potenziamento della Rete di Fognatura Pluviale della Frazione di Marittima conseguenti a fenomeni di allagamento**" a favore della ditta Fratelli CIARDO di CIARDO Roberto & C. s.a.s. con sede a Morciano di Leuca (Le) in via I maggio n. 3 (Partita IVA: 04058510753) per un importo contrattuale di €. €. 118'191,57#, di cui €. 1'319,28# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- in data 6 ottobre 2022 veniva sottoscritto contratto d'appalto rep. n. 6/2022 fra il Comune di Diso e la ditta Fratelli CIARDO di CIARDO Roberto & C. s.a.s., registrato il 25/10/2022 al numero 24587 Serie 1T;
- con verbale del 25/10/2022 si procedeva alla consegna ed al concreto inizio dei lavori che, considerato l'art. 7 del C.S.A. che fissava in 90 giorni naturali e consecutivi la durata dell'intervento, avrebbero dovuto essere ultimati entro la data del 23/01/2023;

#### **Considerato che:**

- la direzione lavori ha disposto, con Verbale n. 01/2022 del 14/11/2022, l'immediata sospensione delle attività;
- con nota acquisita al protocollo comunale il 18/01/2023 al n. 555 il direttore dei lavori, ing. Simona Martella, a seguito dell'esecuzione degli approntamenti del cantiere e delle operazioni di pulizia dell'inghiottitoio naturale, chiedeva l'autorizzazione a procedere con la redazione di una Perizia di Variante, secondo quanto previsto dall'art. 8 del DM n. 49/2018, che veniva accolta dal RUP;
- con nota del 26/01/2023 prot. n. 913 è stata autorizzata dal Responsabile del Procedimento a procedere con la redazione di una Perizia di Variante, secondo quanto previsto dall'art. 8 del DM n. 49/2018;
- in data 7/02/2023 con prot. n. 1268 e successivamente in data 9/02/2023 con prot. n. 1354 ha provveduto ad inoltrare la Perizia di Variante in corso d'opera dei lavori di "**Potenziamento della Rete di Fognatura Pluviale della Frazione di Marittima conseguenti a fenomeni di allagamento**";
- venute meno le cause che ne impedivano temporaneamente la prosecuzione a perfetta regola d'arte, il Direttore dei lavori con il verbale n. 01 redatto in data 06/03/2023, ai sensi dell'art.10 comma 4 del D.M. 49/2018 e ss.mm.ii, ha ordinato all'Impresa Appaltatrice la immediata ripresa dei lavori previsti in progetto, fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione degli stessi il giorno 15/05/2023

#### **Visto che:**

- la perizia di variante ha comportato maggiori lavori rispetto all'originario contratto di appalto stipulato con la ditta Fratelli CIARDO di CIARDO Roberto & C. s.a.s. con sede a Morciano di Leuca (Le) in via I maggio n. 3 (Partita IVA: 04058510753) per un importo complessivo di €. 625,13# oltre IVA al 10%, per un totale di €. 687,64#, che ha elevato l'importo netto complessivo dell'appalto ad €. 118'816,70# (al netto del ribasso d'asta) oltre IVA al 10%, di cui €. 117'605,24# per lavori ed €. 1'329,07# per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- la variante al progetto approvato ha rispettato il limite disposto dall'art. 106 c.7 del D. Lgs 50/2016 essendo l'aumento inferiore al 15% del valore iniziale del contratto e la copertura economica dei lavori aggiuntivi è stata assicurata dal quadro economico del progetto appaltato.
- il Settore Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce con provvedimento del 27/03/2023 prot. gen. n. 505, acquisito agli atti del Comune in pari data al n. 3094, ha rilasciato "**Autorizzazione allo Scarico, negli strati superficiali del sottosuolo, mediante vasca assorbente, delle acque meteoriche di dilavamento di cui all'art. 15 co. 1 del R.R. n. 26/2013 e ss.mm.ii. provenienti da reti fognarie separate – recapito finale su via Arenosa**";

- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce ha rilasciato in data 04/04/2023 prot. n. 0005798-P parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art. 146 comma 9 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce ha rilasciato in data 20/04/2023 prot. n. 0006629-P parere archeologico preventivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e 25 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con Determinazione del Responsabile di Settore n. 154 Reg. Gen. del 12/05/2023:
  - a) è stata approvata la perizia di variante dei lavori di **“Potenziamento della Rete di Fognatura Pluviale della Frazione di Marittima conseguenti a fenomeni di allagamento”**, che presentava il seguente quadro economico:

<b>A Importo per l'Esecuzione dei Lavori e Oneri per la Sicurezza</b>			
	<b>Descrizione</b>	<b>Progetto</b>	<b>Variante</b>
<b>A1</b>	Importo per l'esecuzione dei lavori (importo a base d'asta soggetto a ribasso)	116'989,28	117'605,24
<b>A2</b>	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	1'319,28	1'329,07
<b>A</b>	Ribasso d'asta -0,1%	- 116,99	- 117,61
	<b>(A)Totale lavori</b>	<b>118'191,57</b>	<b>118'816,70</b>
<b>B Somme a Disposizione della Stazione Appaltante</b>			
<b>B1</b>	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	12'841,44	12'841,44
<b>B2</b>	Spese per attività di consulenza o supporto (relazioni geologiche, supporto al RUP)	3'000,00	3'000,00
<b>B3</b>	Oneri previdenziali (architetti, ingegneri, geologi, geometri, ecc) (4% del 60% di B2 e 5% del 40% di B2)	513,66	565,02
<b>B4</b>	IVA su spese tecniche (22% calcolata solo sul 40% di B2)	1'130,05	1'130,05
<b>B5</b>	IVA sui lavori (10% su A)	11'819,16	11'881,67
<b>B6</b>	Incentivo art. 92 DL 163/2006	1'538,01	1'528,87
<b>B7</b>	Imprevisti	966,11	236,25
	<b>Totale Somme a Disposizione</b>	<b>31'808,43</b>	<b>31.183,30</b>
<b>Totale Progetto</b>		<b>150'000,00</b>	<b>150.000,00</b>

- b) per effetto per delle maggiori lavorazioni da eseguire con la suddetta perizia, è stata concessa una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi per completare l'esecuzione dei lavori per effetto della quale il nuovo termine per l'ultimazione delle opere veniva fissato al 14/07/2023;
- in data 16/05/2023 è stato sottoscritto dall'impresa esecutrice l'atto di sottomissione;

#### **Dato atto che:**

- per il presente intervento è stato acquisito il seguente Codice Unico di Progetto **CUP: G95F21001470002**;
- in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n° 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n° 217/2010), per le procedure di spesa rivenienti dal presente atto per i lavori è stato acquisito il seguente **Codice SIMOG C.I.G.: 92025139F5**;

#### **Considerato che:**

- la ditta Fratelli CIARDO di CIARDO Roberto & C. s.a.s., appaltatrice dei lavori in oggetto, ha trasmesso in data 15/06/2023 nota accolta al protocollo comunale al n. 6430, con cui veniva comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori il giorno 12/06/2023 e, quindi, in tempo utile rispetto alle previsioni contrattuali;
- la direzione lavori ha successivamente fatto pervenire in data 21/06/2023 nota accolta al prot. comunale al n. 6650 con cui trasmetteva gli atti di contabilità finale costituiti dai seguenti documenti:
  - 🚩 Verbale di Costatazione Finale;
  - 🚩 Certificato di Ultimazione dei Lavori;

- ✚ Stato Finale dei Lavori;
- ✚ Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
- ✚ Certificato sostitutivo degli avvisi *ad opponendum*;
- ✚ Dichiarazione sulle cessioni di credito;

**Rilevato che:**

- dalle risultanze del Conto Finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione, risulta che l'importo netto autorizzato per i lavori da contratto principale e da successivo atto di sottomissione ammonta ad €. 118'816,70# oltre IVA, compresi €. 1'329,07# di oneri per la sicurezza;
- dallo Relazione sul Conto Finale, pertanto, **il credito netto** della ditta Fratelli CIARDO di CIARDO Roberto & C. s.a.s. con sede a Morciano di Leuca (Le) in via I maggio n. 3 (Partita IVA: 04058510753), a saldo dei lavori di cui al contratto rep. n. 6/2022 del 6/10/2022 e del successivo atto di sottomissione del 16/05/2023, risulta pari ad **€. 118'816,70#** oltre IVA;
- dagli atti a disposizione di questo Ufficio, si può ritenere che a carico dell'impresa non sussistono inadempienze contributive e/o assicurative con riferimento ai lavori in premessa e per la durata degli stessi;
- non sono state presentate opposizioni o reclami da creditori;

**Ritenuto**, pertanto, di dover:

- approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori, la cui documentazione, acquisita agli atti del Comune in data 21/06/2023 al prot. n. 6650, è stata sottoscritta regolarmente dalla direzione dei lavori e dall'impresa senza riserve;
- approvare la relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di **“Potenziamento della Rete di Fognatura Pluviale della Frazione di Marittima conseguenti a fenomeni di allagamento”** dal quale risulta che i lavori eseguiti ammontano ad €. 118'816,70# oltre IVA, compresi €. 1'329,07# di oneri per la sicurezza;
- dare atto che, pertanto, il credito netto dell'impresa Fratelli CIARDO di CIARDO Roberto & C. s.a.s. con sede a Morciano di Leuca (Le) in via I maggio n. 3 (Partita IVA: 04058510753), risulta pari ad **€. 118'816,70#** oltre IVA;
- liquidare e pagare:
  - a) all'Impresa Fratelli CIARDO di CIARDO Roberto & C. s.a.s. con sede a Morciano di Leuca (Le) in via I maggio n. 3 (Partita IVA: 04058510753), a saldo dello stato finale dei lavori di **“Potenziamento della Rete di Fognatura Pluviale della Frazione di Marittima conseguenti a fenomeni di allagamento”** di cui al contratto rep. n. 6/2022 del 6/10/2022 e del successivo atto di sottomissione del 16/05/2023, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, la somma complessiva di **€. 118'816,70#** oltre IVA, rimanendo a carico dell'Amministrazione Comunale, secondo le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), il versamento della somma di €. 11'830,86# quale IVA all'aliquota del 10%;
  - b) a saldo di quanto affidato con Determinazione del Responsabile del III Settore n. 84 Reg. Gen. del 22/03/2022 in relazione ai servizi tecnici attinenti all'ingegneria dei lavori di **“Potenziamento della Rete di Fognatura Pluviale della Frazione di Marittima conseguenti a fenomeni di allagamento”**:
    - ✚ all'ing. **Simona Martella**, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, la somma complessiva di **€. 5'621,05#**, di cui **€. 5'404,86#** quale imponibile ed **€. 216,19#** come contributo previdenziale al 4%, preso atto che il professionista ha dichiarato che per l'anno in corso è in regime fiscale forfettario e non è quindi soggetto al versamento dell'IVA;
    - ✚ al geom. **Pietro Arseni**, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, la somma complessiva di **€. 4'658,46#**, di cui **€. 3'636,58#** quale imponibile ed **€. 181,83#** come contributo previdenziale al 5% ed **€. 840,05#** come IVA al 22%;

**Visto che:**

- il progetto dei lavori di “**Potenziamento della Rete di Fognatura Pluviale della Frazione di Marittima conseguenti a fenomeni di allagamento**” è stato finanziato dalla Regione Puglia con atto dirigenziale del Servizio Gestione Opere Pubbliche n. 792 del 29/12/2021 con cui è stato approvato l’elenco delle istanze pervenute agli uffici regionali a seguito della pubblicazione dell’Avviso Pubblico di “*Concessione di contributi regionali in conto capitale per interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse*” e, contestualmente, dato atto del finanziamento dei primi diciassette interventi inclusi nell’elenco, fra i quali quello presentato dal Comune di Diso per un importo complessivo di €. 150'000,00#;
- la spesa complessiva di **€. 140'927,07#** trova copertura finanziaria sul Capitolo 4504 del redigendo Bilancio 2023 – 2025, corrente annualità, gestione competenze;
- l’Impresa Fratelli CIARDO di CIARDO Roberto & C. s.a.s. con sede a Morciano di Leuca (Le) in via I maggio n. 3 (Partita IVA: 04058510753) risulta essere in regola con gli obblighi nei confronti di INPS ed INAIL come da DURC Online prot. INAIL\_39428522 del 5/07/2023 con scadenza di validità al 2/11/2023;

**Dato atto** che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e ss. dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016”);

**Visti:**

- lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Nuovo Codice dei Contratti Pubblici*”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il Testo Unico D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**Ritenuto** dover procedere in merito;

**DETERMINA**

- 1) di prendere atto di tutto quanto in preambolo descritto;
- 2) di prendere atto che i lavori di “**Potenziamento della Rete di Fognatura Pluviale della Frazione di Marittima conseguenti a fenomeni di allagamento**” dell’importo complessivo di €. 150'000,00#, affidati all’Impresa Fratelli CIARDO di CIARDO Roberto & C. s.a.s. con sede a Morciano di Leuca (Le) in via I maggio n. 3 (Partita IVA: 04058510753), giusto contratto d’appalto rep. n. 6/2022 del 6 ottobre 2022, registrato per via telematica il 25/10/2022 al numero 24587 Serie 1T e successivo atto di sottomissione sottoscritto in data 16/05/2023, sono stati finanziati per l’intero importo dalla Regione Puglia con atto dirigenziale del Servizio Gestione Opere Pubbliche n. 792 del 29/12/2021 con cui è stato approvato l’elenco delle istanze pervenute agli uffici regionali a seguito della pubblicazione dell’Avviso Pubblico di “*Concessione di contributi regionali in conto capitale per interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse*” e, contestualmente, dato atto del finanziamento dei primi diciassette interventi inclusi nell’elenco, fra i quali quello presentato dal Comune di Diso;
- 3) di dare atto che:
  - per il presente intervento è stato acquisito il seguente Codice Unico di Progetto **CUP: G95F21001470002**;
  - in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n° 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n° 217/2010), per le procedure di spesa rivenienti dal presente atto per i lavori è stato acquisito:
    - a) per i lavori il seguente Codice Identificativo Gara **SIMOG C.I.G.: 92025139F5**;
    - b) per i servizi tecnici in seguente Codice Identificativo Gara **Smart CIG: ZF4352B5CB**;
- 4) di dare atto che la ditta Fratelli CIARDO di CIARDO Roberto & C. s.a.s., appaltatrice dei lavori in oggetto, ha trasmesso in data 15/06/2023 nota accolta al protocollo comunale al n. 6430, con cui veniva comunicata

l'avvenuta ultimazione dei lavori il giorno 12/06/2023 e, quindi, in tempo utile rispetto alle previsioni contrattuali;

- 5) di approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori di “**Potenziamento della Rete di Fognatura Pluviale della Frazione di Marittima conseguenti a fenomeni di allagamento**”, la cui documentazione, acquisita al protocollo comunale in data 21/06/2023 al n. 6650 è composta da:
  - ✚ Verbale di Costatazione Finale;
  - ✚ Certificato di Ultimazione dei Lavori;
  - ✚ Stato Finale dei Lavori;
  - ✚ Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
  - ✚ Certificato sostitutivo degli avvisi *ad opponendum*;
  - ✚ Dichiarazione sulle cessioni di credito;
- 6) Di approvare la relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “**Potenziamento della Rete di Fognatura Pluviale della Frazione di Marittima conseguenti a fenomeni di allagamento**” dal quale risulta che le opere eseguite ammontano ad **€. 118'816,70#** oltre IVA, compresi **€. 1'329,07#** di oneri per la sicurezza;
- 7) Di dare atto che, pertanto, il credito netto dell'impresa Fratelli CIARDO di CIARDO Roberto & C. s.a.s. con sede a Morciano di Leuca (Le) in via I maggio n. 3 (Partita IVA: 04058510753) a saldo dei lavori di cui al contratto rep. n. 6/2022 del 6/10/2022 e del successivo atto di sottomissione del 16/05/2023, non avendo ricevuto alcun acconto in corso d'opera, risulta pari ad **€. 118'816,70#** oltre IVA;
- 8) di liquidare e pagare:
  - a) all'Impresa Fratelli CIARDO di CIARDO Roberto & C. s.a.s. con sede a Morciano di Leuca (Le) in via I maggio n. 3 (Partita IVA: 04058510753), a saldo dello stato finale dei lavori di “**Potenziamento della Rete di Fognatura Pluviale della Frazione di Marittima conseguenti a fenomeni di allagamento**” di cui al contratto rep. n. 6/2022 del 6/10/2022 e del successivo atto di sottomissione del 16/05/2023, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, la somma complessiva di **€. 118'816,70#** oltre IVA, rimanendo a carico dell'Amministrazione Comunale, secondo le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), il versamento della somma di **€. 11'830,86#** quale IVA all'aliquota del 10%;
  - b) a saldo di quanto affidato con Determinazione del Responsabile del III Settore n. 84 Reg. Gen. del 22/03/2022 in relazione ai servizi tecnici attinenti all'ingegneria dei lavori di “**Potenziamento della Rete di Fognatura Pluviale della Frazione di Marittima conseguenti a fenomeni di allagamento**”:
    - ✚ all'ing. **Simona Martella**, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, la somma complessiva di **€. 5'621,05#**, di cui **€. 5'404,86#** quale imponibile ed **€. 216,19#** come contributo previdenziale al 4%, preso atto che il professionista ha dichiarato che per l'anno in corso è in regime fiscale forfettario e non è quindi soggetto al versamento dell'IVA;
    - ✚ al geom. **Pietro Arseni**, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, la somma complessiva di **€. 4'658,46#**, di cui **€. 3'636,58#** quale imponibile ed **€. 181,83#** come contributo previdenziale al 5% ed **€. 840,05#** come IVA al 22%;
- 9) di incaricare l'Ufficio di Ragioneria alla liquidazione a favore dell'Impresa Fratelli CIARDO di CIARDO Roberto & C. s.a.s., dell'ing. Simona MARTELLA e del geom. Pietro ARSENI delle somme sopra indicate mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati dagli stessi operatori economici, già comunicati a questo Ente;
- 10) di dare atto che la somma complessiva di **€. 140'927,07#** trova copertura finanziaria sul Capitolo 4504 del redigendo Bilancio 2023 – 2025, corrente annualità, gestione competenze;
- 11) di approvare, nei termini indicati in premessa, la presente determinazione anche ai sensi dell'art.192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 267/2000, per l'affidamento dei lavori e dei servizi tecnici indicati in oggetto;

- 12) di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis del D. Lgs n. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 212/2012;
- 13) di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario per quanto di competenza;
- 14) di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico dell'Ente per la durata di giorni 15;

Il presente Atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità del D. Lgs. n. 267/2000.

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 285 del 05/07/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Ing. GATTO TOMMASO in data 05/07/2023.

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 285 del 05/07/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **CERFEDA ANGELO il 05/07/2023**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 401**

Il 05/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 219 del 05/07/2023 con oggetto: **REGIONE PUGLIA SERV. OO.PP. D.D.792/2021. LAVORI DI POTENZIAMENTO RETE FOGNATURA PLUVIALE DELLA FRAZ. DI MARITTIMA CONSEGUENTI A FENOMENI DI ALLAGAMENTO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI CONTABILITÀ FINALE E SALDO SPESE TECNICHE CUP: G95F21001470002**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Ing. GATTO TOMMASO il 05/07/2023.