

COPIA



COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 1499 DEL 31/12/2020

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA NEL CAMPO DI CALCIO DEL COMPLESSO POLISPORTIVO COMUNALE IN LOC. SANT'ONOFRIO. IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO BONARIO. CUP J65H17000440004 - CIG 7914658665

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(giusto Provvedimento del Sindaco n. 10 del 10.09.2020)

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 20/05/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, finanziati dalla CDDPP e previsti nel Cap/S. 1775 per un importo complessivo di € 630.000,00, di cui € 443.488,79 per esecuzione dei lavori (compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 35.500,00) ed € 186.511,21 per somme a disposizione;
- con determinazione a contrarre della CUC n. 1 del 21/05/2019 è stata avviata la procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori con il criterio del minor prezzo sul sistema digitale MEPA;
- a seguito della suddetta gara, la Commissione, con Verbale n. 4 del 24/06/2019, ha ritenuto la miglior offerta quella della **FLAMINIA GARDEN S.R.L.**, con un ribasso del **23,231%**;
- il RUP, con prot. n. 8120 del 24/06/2019, ha proposto l'aggiudicazione alla stessa **FLAMINIA GARDEN S.R.L.**, con un ribasso del **23,231%**;
- con determinazione n. 728 del 02.07.2019 si è provveduto all'aggiudicazione all'impresa di cui sopra, per l'importo di € 348.708,91, comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre iva;
- in data 28.08.2019 è stato sottoscritto digitalmente il contratto d'appalto Rep. n. 219 relativo ai lavori in oggetto, da eseguirsi nel termine di 60 giorni a partire dal verbale di consegna delle aree interessate ai lavori;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 03/07/2020 sotto le riserve di legge, in pendenza della stipulazione del contratto, come da apposito verbale e gli stessi sono stati ultimati in data 17/01/2020;

Preso atto che:

- in data 31/10/2019, alla firma del 1° S.A.L., l'Impresa appaltatrice ha iscritto gli atti contabili esplicitando entro i termini di legge n. 21 riserve per un ammontare complessivo di € 425.490,27;

- in data 04/02/2020, alla firma del 2° S.A.L., l'Impresa appaltatrice ha iscritto gli atti contabili:
 - confermando le riserve del 1° S.A.L. dalla n. 1 alla n. 20 aggiornando la n. 1 e rinunciando alla n. 21;
 - esplicitando entro i termini di legge ulteriori n. 7 riserve, dalla n. 22 alla n. 28, per complessive n. 27 riserve, per un ammontare complessivo di € 633.274,32;
- in data 19/06/2020, alla firma dello Stato finale, l'Impresa appaltatrice ha iscritto gli atti contabili:
 - confermando le riserve del 1° e 2° S.A.L. con aggiornamenti delle stesse;
 - esplicitando entro i termini di legge ulteriori n. 5 riserve, dalla n. 29 alla n. 33, per complessive n. 32 riserve, per un ammontare complessivo di € 747.786,96;
- sulle riserve si è espresso nella fase istruttoria il Direttore dei Lavori che, con relazione riservata trasmessa al Responsabile Unico del Procedimento, ha formulato specifiche controdeduzioni, rilevandone la totale inammissibilità;
- a seguito dell'attivazione della procedura di accordo bonario da parte del R.U.P., si è giunti alla conclusione dello stesso riconoscendo, a titolo di componimento bonario e transattivo, le seguenti riserve valutate ammissibili alla data del 19/06/2020, fra quelle esplicitate dall'Impresa, entro i termini di legge, rispettivamente in data 31/10/2019 ed in data 04/02/2020:

Riserva n. 11 – Lavori per la rimozione di impedimenti presenti nell'area di cantiere, che non consentivano la realizzazione dell'opera (totale accoglimento) - Importo riserva € 12.750,00;

Riserva n. 23 – Maggiore quantità di fornitura e posa in opera di manto ornamentale - (parziale accoglimento) - Importo riserva € 38.088,18,

per un importo complessivo delle riserve riconosciute pari ad € 50.838,18, comprensivo di ogni onere, IVA esclusa;

Dato atto che:

- con deliberazione di G.C. n. 221 del 29.12.2020, si approvava, ai sensi dell'art. 205 del Codice dei Contratti Pubblici come aggiornato con D.Lgs. n. 56/2017, la proposta di accordo bonario illustrata in premessa, formulata dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Luigi Mammarella nei confronti dell'impresa FLAMINIA GARDEN SRL, con sede in Via Falcade, 60 - Roma, affidataria dell'appalto dei lavori di REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA NEL CAMPO DI CALCIO ALL'INTERNO DEL COMPLESSO POLISPORTIVO COMUNALE IN LOC. SANT'ONOFRIO, con la quale viene riconosciuto all'impresa l'importo complessivo di € **50.838,18**, comprensivo di ogni onere, oltre IVA, per complessivi € **55.922,00**, in merito alle seguenti riserve considerate ammissibili dal R.U.P. stesso:
 - Riserva n. 11 – Lavori per la rimozione di impedimenti presenti nell'area di cantiere, che non consentivano la realizzazione dell'opera (totale accoglimento) - Importo riserva € 12.750,00;*
 - Riserva n. 23 – Maggiore quantità di fornitura e posa in opera di manto ornamentale - (parziale accoglimento) - Importo riserva € 38.088,18;*
- in data 30.12.2020 è stato sottoscritto, tra il R.U.P. ed il Legale rappresentante dell'impresa FLAMINIA GARDEN SRL, il verbale di accordo bonario;

Ricordato che la somma di € **55.922,00** è prevista sul **Cap/S. 1775/0** ed è così individuata:

- € **35.922,00** tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel Quadro Economico dell'opera in oggetto (Imp. n. 1503.1/2019);
- € **20.000,00** quale somma disponibile sul capitolo di spesa;

Ritenuto procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € **20.000,00** sul **Cap/S. 1775/0** con imputazione all'esercizio 2020 in cui la stessa è esigibile;

Visto il D.U.R.C. regolare della società, rilasciato in data 16.10.2020, giusto prot. n. INAIL_24241239, con scadenza al 13.02.2021;

Visto il Bilancio 2020, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 27.12.2019;

Visto l'art. 205 del Codice dei Contratti Pubblici;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € **20.00,00** sul **Cap/S. 1775/0**, con imputazione all'esercizio 2020 in cui la stessa è esigibile, in favore dell'impresa FLAMINIA GARDEN SRL, con sede in Via Falcade, 60 - Roma, affidataria dell'appalto dei lavori di REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA NEL CAMPO DI CALCIO ALL'INTERNO DEL COMPLESSO POLISPORTIVO COMUNALE IN LOC. SANT'ONOFRIO, quale quota parte dell'accordo bonario illustrato in premessa, il cui verbale è stato sottoscritto in data 30.12.2020 per l'importo complessivo di € **55.922,00** dando atto che la stessa è finanziata con fondi comunali;

DI RINVIARE a successivo provvedimento la liquidazione degli importi pattuiti, a seguito di presentazione di regolare fattura.

DI DARE ATTO che il C.I.G. assegnato alla presente determinazione è **7914658665**.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 1853 del 31/12/2020** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 31/12/2020

Il Responsabile del Servizio

F.to ING. MARCELLI ROBERTA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1853 del 31/12/2020** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2020	1775	1190	1	06	01	2	02	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	20.000,00

TAGLIACOZZO, li 31/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA TELLONE STEFANIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 64

Il 11/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1499 del 31/12/2020** con oggetto:

REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA NEL CAMPO DI CALCIO DEL COMPLESSO POLISPORTIVO COMUNALE IN LOC. SANT'ONOFRIO. IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO BONARIO. CUP J65H17000440004 - CIG 7914658665

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, li 11/01/2021

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA