

COPIA



COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 1515 DEL 14/11/2022

OGGETTO: LAVORI DI STRAORDINARIE MANUTENZIONI STRADALI IN TAGLIACOZZO E FRAZIONI - I LOTTO. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ELISA BLASETTI E VIA SAN ROCCO IN POGGETELLO. CUP J67H20001350004. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(giusto provvedimento del Sindaco n. 10 del 10.09.2020)

Visto il provvedimento n. 10 del 10.09.2020 con il quale la sottoscritta veniva nominata responsabile del servizio, con attribuzione delle funzioni dirigenziali e conferimento degli incarichi delle posizioni organizzative;

Ricordato che in data 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Tagliacozzo;

Preso atto che in data 5 ottobre 2021 si è tenuta l'adunanza dei Presidenti di seggio e si è proceduto alla proclamazione degli eletti;

Richiamato l'art. 21, comma 2, del vigente Regolamento Comunale degli uffici e servizi che stabilisce che l'incarico sopra citato è prorogato di diritto all'atto della naturale scadenza fino a quando non intervenga la nuova nomina;

Ricordato che nella variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022, adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 03.08.2020, con CUI 00189250665.2020.00003, è previsto l'intervento "*Lavori di straordinarie manutenzioni stradali in Tagliacozzo e Frazioni*" per complessivi € 300.000,00, finanziati attraverso mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti;

Dato atto che, con Delibera di Giunta Comunale n. 196 del 18.11.2021 è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo per l'intervento in oggetto, redatto arch. Pieraldo Mercuri e caratterizzato dagli elaborati e dal Quadro Economico precisati in narrativa, per una spesa complessiva di € 150.000,00#;

Dato atto che, con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 1685 del 18.12.2021, è stata affidata all'impresa COCO COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Canistro alla Via Campo Sportivo civico 2, Partita IVA 01914110661, l'esecuzione dei "LAVORI DI STRAORDINARIE MANUTENZIONI STRLAVORI DI STRAORDINARIE MANUTENZIONI STRADALI IN TAGLIACOZZO E FRAZIONI - I LOTTO. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ELISA BLASETTI E VIA SAN ROCCO IN POGGETELLO", per la somma complessiva pari ad € 91.990,00# oltre oneri per la sicurezza pari ad € 2.500,00# ed IVA 22% pari ad € 20.787,80# come per legge per un importo complessivo pari ad € 115.277,80#;

Preso atto del verbale di consegna ed inizio effettivo delle lavorazioni in data 22.03.2022, a firma del Direttore dei Lavori;

Dato atto che, durante l'esecuzione dei lavori, è emersa la necessità di sostituire gli embrici con elementi in pietra finitura Trani satinato e di porre in opera tre fioriere rettangolari, in luogo delle quattro previste da progetto;

Acquisita in data 07.09.2022, al prot. n. 11869, la perizia di assestamento, relativa ai lavori di che trattasi, trasmessa dal direttore dei lavori arch. Peraldo Mercuri, sentito il R.U.P., redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) - e) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, costituita dai seguenti allegati:

- Relazione di perizia di variante
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Analisi dei prezzi
- Computo metrico relativo alla perizia di variante
- Quadro comparativo relativo alla perizia di variante
- Quadro economico di raffronto,

ed avente il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO			
QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO		QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE	
IMPORTO LAVORI DA COMPUTO	100.000,00 €	103.477,26 €	
COSTI DELLA SICUREZZA	2.500,00 €	2.500,00 €	
TOTALE LAVORI	102.500,00 €	105.977,26 €	3.477,26 €
A DETRARRE			
COSTI SICUREZZA	2.500,00 €	2.500,00 €	
RESTA DA RIBASSARE	100.000,00 €	103.477,26 €	
RIBASSO DEL 8,01%	8.010,00 €	8.288,53 €	
NETTO RIBASSATO	91.990,00 €	95.188,73 €	
SOMMANO COSTI SICUREZZA	2.500,00 €	2.500,00 €	
IMPORTO TOTALE DI CONTRATTO	94.490,00 €	97.688,73 €	
	aumento contrattuale	3.198,73	3,39%
SOMME A DISPOSIZIONE			
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.LL., COLLAUDO	7.215,00 €	7.215,00 €	
C.N.P.A.I.A. (4%)	288,60 €	288,60 €	
IVA LAVORI (22%)	20.787,80 €	21.491,52 €	
IVA SERVIZI 22%)	1.650,79 €	1.650,79 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/16	2.050,00 €	2.050,00 €	
CONTRIBUTO ANAC	30,00 €	30,00 €	
LAVORI DI COMPLETAMENTO (IVA INCLUSA)	9.772,20 €	10.112,00 €	
SONDAGGI ARCHEOLOGICI (IVA INCLUSA)	500,00 €	500,00 €	
IMPREVISTI	13.215,61 €	8.973,35 €	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	55.510,00 €	52.311,27 €	
TOTALE COMPLESSIVO	150.000,00 €	150.000,00 €	

Dato atto altresì che la predetta perizia di assestamento è stata redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) - e) e comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, con modifiche non sostanziali e con modesto aumento della spesa (3,39%) rispetto al contratto originario di affidamento dei lavori;

Ritenuto necessario procedere alla sua approvazione, al fine di completare i lavori di che trattasi;

Vista la deliberazione n. 2 del 10.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;

Visto il D.U.R.C. regolare dell'impresa COCO COSTRUZIONI s.r.l., rilasciato in data 25.07.2022, giusto prot. n. INPS_32282658, con scadenza validità al 22.11.2022;

Visti:

- il D.Lgs. 50 del 18.03.2016;
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

DETERMINA

Di approvare la perizia di assestamento, relativa ai lavori di “LAVORI DI STRAORDINARIE MANUTENZIONI STRALAVORI DI STRAORDINARIE MANUTENZIONI STRADALI IN TAGLIACOZZO E FRAZIONI - I LOTTO. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ELISA BLASETTI E VIA SAN ROCCO IN POGGETELLO”, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) - e) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, costituita dai seguenti allegati:

- Relazione di perizia di variante
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Analisi dei prezzi
- Computo metrico relativo alla perizia di variante
- Quadro comparativo relativo alla perizia di variante
- Quadro economico di raffronto,

ed avente il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO			
QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO		QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE	
IMPORTO LAVORI DA COMPUTO	100.000,00 €	103.477,26 €	
COSTI DELLA SICUREZZA	2.500,00 €	2.500,00 €	
TOTALE LAVORI	102.500,00 €	105.977,26 €	3.477,26 €
A DETRARRE			

COSTI SICUREZZA	2.500,00 €	2.500,00 €	
RESTA DA RIBASSARE	100.000,00 €	103.477,26 €	
RIBASSO DEL 8,01%	8.010,00 €	8.288,53 €	
NETTO RIBASSATO	91.990,00 €	95.188,73 €	
SOMMANO COSTI SICUREZZA	2.500,00 €	2.500,00 €	
IMPORTO TOTALE DI CONTRATTO	94.490,00 €	97.688,73 €	
	aumento contrattuale	3.198,73	3,39%
SOMME A DISPOSIZIONE			
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.LL., COLLAUDO	7.215,00 €	7.215,00 €	
C.N.P.A.I.A. (4%)	288,60 €	288,60 €	
IVA LAVORI (22%)	20.787,80 €	21.491,52 €	
IVA SERVIZI 22%)	1.650,79 €	1.650,79 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/16	2.050,00 €	2.050,00 €	
CONTRIBUTO ANAC	30,00 €	30,00 €	
LAVORI DI COMPLETAMENTO (IVA INCLUSA)	9.772,20 €	10.112,00 €	
SONDAGGI ARCHEOLOGICI (IVA INCLUSA)	500,00 €	500,00 €	
IMPREVISTI	13.215,61 €	8.973,35 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	55.510,00 €	52.311,27 €	
TOTALE COMPLESSIVO	150.000,00 €	150.000,00 €	

Di dare atto che la predetta perizia di variante di assestamento è stata redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) - e) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, con modifiche non sostanziali ed a parità di spesa rispetto al contratto originario di affidamento dei lavori;

Di dare atto che l'Impresa COCO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Canistro (AQ), alla Via Campo Sportivo civico 2, Partita IVA 01914110661, ha sottoscritto regolare atto di sottomissione 01 in data 07.10.2022, impegnandosi ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla presente perizia;

Di sub-impegnare sul **Cap/S. 1889/50, Imp. n. 257/2022**, le somme pari ad € 3.198,73# oltre IVA 22% come per legge pari ad € 703,72#, per un importo complessivo pari ad € **3.902,45#**, relative ai lavori della Variante di Assestamento, in favore dell'impresa COCO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Canistro (AQ), alla Via Campo Sportivo civico 2, Partita IVA 01914110661, dando atto che la stessa sarà reperita attraverso quelle previste alla voce "IMPREVISTI" nel quadro economico del progetto;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 150.000,00 è prevista al Cap/S. 1889/50, correlato al Cap/E. 1007/10, ed è finanziata mediante mutuo accordato dalla Cassa Depositi e Prestiti Posizione con pos. n. 6202923/2020;

Di dare atto che i codici assegnati alla determinazione sono:

- **CUP: J67H20001350004;**
- **CIG: 89870468F7.**

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 1660 del 08/10/2022** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 14/11/2022

Il Responsabile del Servizio

F.to ING. ROBERTA MARCELLI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1660 del 08/10/2022** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	1889	257	2	10	05	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	3.902,45

TAGLIACOZZO, li 17/11/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA STEFANIA TELLONE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2136

Il 17/11/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1515 del 17/11/2022** con oggetto:

LAVORI DI STRAORDINARIE MANUTENZIONI STRLAVORI DI STRAORDINARIE MANUTENZIONI STRADALI IN TAGLIACOZZO E FRAZIONI - I LOTTO. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ELISA BLASETTI E VIA SAN ROCCO IN POGGETELLO. CUP J67H20001350004. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, li 17/11/2022

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA ROBERTA AMICONI