



COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO
SETTORE III - SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 109 del 22/03/2021

Determina N. 52 del 19/03/2021 del Responsabile di Settore.

OGGETTO: Lavori di sistemazione strade - Approvazione della perizia di variante e suppletiva senza incremento della spesa complessiva dell'opera - CUP G77H18001330004 - CIG 8166020CDF

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

Premesso che :

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23.05.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- con decreto sindacale n. 38 del 30.07.2019 è stata attribuito al sottoscritto la responsabilità del settore III°;

Premesso altresì che:

la Giunta Comunale con delibera n. 38 del 21.02.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dall'Ing. Betrice Maria Di Clemente con studio tecnico in Cappelletto sul Tavo (Pe) via Mazzini, 10 – CF DCLBRC90R63G438Z per l'esecuzione dei "Lavori di sistemazione strade", dell'importo complessivo di € 99.999,99, come da quadro economico di progetto appreso dettagliato:

A) LAVORI		
A1 - Importo totale lavori a misura soggetti a ribasso	€ 68.787,95	
		€ 71.020,87
A2 - Oneri sicurezza e non soggetti a ribasso	€ 2.232,92	
<i>Totale (A)</i>	€ 71.020,87	
B) Somme a Disposizione		
		€ 28.979,12
B1 - Imprevisti – varianti entro 5% di A	€ 3.071,07	
B2 - Iva al 22 % su A+B1	€ 16.300,23	
B3 -Spese tecniche per progettazione , direzione lavori redazione piano sicurezza in fase di prog. Ed esecuz. Ecc. compreso inarcassa (4%)	€ 7.599,31	
B5 - Incentivazione art. 113 D.Lgvo 50/2016 per RUP	€ 846,61	
B6 - Commissione di gara	€ 1.131,19	
B7- Spese per gara ANAC	€ 30,00	
Totale somme a disposizione	€ 28.979,12	
TOTALE COMPLESSIVO		€ 99.999,99

- che con la Cassa DD.PP. Spa Ro,ma – è stato contratto il mutuo **Pos. n. 6060832** di complessivi € 99.999,99 per l'esecuzione dei Lavori di sistemazione strade;

– con determinazione n. 38 del 21.02.2020 a seguito di procedimento di gara, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato **LPG Spa di Di Marco Romolo & C. con sede legale in via Risorgimento, 38 – Montefino (Te) – P.I. 01691470676** per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 18,31%, di euro 56.192,87 oltre al costo degli oneri per la sicurezza pari a euro 2.232,92 (non assoggettati a ribasso) e così per complessivi € 58.425,59 oltre iva;

– con la determinazione sopra citata n. 38 del 21.02.2020, si è provveduto ad assestare il quadro economico generale della spesa come di seguito riportato:

Descrizione voce	Q.E. Progetto definitivo/esecutivo	Q.E. Post-gara (ribasso del 18,31%)
Lavori		
A1) Importo lavori	€ 68.787,95	€ 56.192,87
A2) Oneri della sicurezza	€ 2.232,92	€ 2.232,92
Totale importo lavori	€ 71.020,87	€ 58.425,59
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1 - Imprevisti – varianti entro 5% di A	€ 3.071,07	€ 3.071,07
B2 - Iva al 22 % su A+B1 arrotond.	€ 16.300,23	€ 13.529,27
B3 -Spese tecniche per progettazione , direzione lavori redazione piano sicurezza in fase di prog. Ed esecuz. Ecc. compreso inarcassa (4%)	€ 7.599,31	€ 7.599,31
B5 - Incentivazione art. 113 D.Lgvo 50/2016 per RUP	€ 846,61	€ 846,61
B6 - Commissione di gara	€ 1.131,19	€ 1.131,19
B7- Spese per gara ANAC	€ 30,00	€ 30,00
Totale somme a disposizione	€ 28.979,12	€ 26.207,45
Accantonamenti post-gara		€ 15.366,95
Totale	€ 99.999,99	€ 99.999,99

– i patti contrattuali, sono stati regolati tramite contratto per Notaio Michele Albergo di Pescara Rep. n. 45016 Racc. 24374 del 30.07.2020;

- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo di gara (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa autorità **CIG 8166020CDF**

- che è stato acquisito per i lavori il **CUP G77H18001330004**

- Che in data 24.09.2020 come risulta da apposito Verbale, i lavori in questione sono stati consegnati all'impresa appaltatrice;

– che la Direzione Lavori - Ing. Beatrice Maria Di Clemente iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara col n. A2024 – con studio in Cappelle sul Tavo alla via Mazzini, 10, ha redatto

in data 21.01.2020 (acquisita agli atti del comune in data 26.01.2020 con prot. n. 000734) una perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di **euro 5.088,20** che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a, **euro 63.513,79**, e composta dei seguenti elaborati di perizia:

- 1) Relazione generale di variante ;
- 2) Quadro tecnico economico di variante,
- 3) Computo metrico di variante;
- 4) Quadro comparativo di variante;
- 5) Schema atto di sottomissione;
- 6) Planimetria di progetto;

– la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è riscontrato la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto per far fronte a nuove situazioni venutosi a creare come riportato nella relazione tecnica di perizia, ed appresso sintetizzati:

- a) Riempimento della sezione stradale con conglomerato bituminoso idoneo a causa del fatto che a causa di lavori e relativi ripristini effettuati da parte di aziende gestori di sottoservizi di interesse pubblico e per il continuo passaggio di mezzi pesanti, il piano viario deformato con consistenti avvallamenti che prima della stesura del tappetino necessitano di essere regolarizzati con adeguata risagomatura stradale;

– le ragioni di cui sopra portano ad indentificare la fattispecie di una variante necessaria:

- per il manifestarsi della necessità di adottare una **variante ordinaria** inferiore alla soglia comunitaria ed inferiore al 10 % del valore iniziale dell'appalto (che non altera la natura complessiva del contratto) (Art. 106, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);

– l'incremento di importo della perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge;

– il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso:

Descrizione voce	<i>Q.E. Post-gara</i>	<i>Q.E. Perizia di variante</i>
Lavori		
A1) Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 18,31 %	€ 56.192,87	€ 61.280,87
A2) Oneri della sicurezza	€ 2.232,92	€ 2.232,92
Totale importo lavori	€ 58.425,59	€ 63.513,79
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1 - Imprevisti	€ 3.071,07	€ 2.074,79
B2 - Iva al 22 % su A	€ 13.529,27	€ 13.973,03
B3 -Spese tecniche per progettazione , direzione lavori redazione piano sicurezza in fase di prog. Ed esecuz. Ecc. compreso inarcassa (4%)	€ 7.599,31	€ 7.599,31

B4 – Spese tecniche per variante (comprensivo di inarcassa al 4%)	=====	€ 3.120,01
B5 - Incentivazione art. 113 D.Lgvo 50/2016 per RUP	€ 846,61	€ 1.128,74
B6 – Validazione progetto	€ 1.131,19	€ 1.129,19
B7- Spese per gara ANAC	€ 30,00	€ 30,00
B8 – Lavori a Fattura (compreso iva al 22%)	=====	€ 6.975,12
B9 – Iva su B1 al 22%	=====	€ 456,01
Totale somme a disposizione	€ 26.207,45	€ 36.486,20
<i>Accantonamenti post-gara</i>	€ 15.366,95	€ 0,00
Totale	€ 99.999,99	€ 99.999,99

Riconosciuta la propria competenza a deliberare l'approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il d.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.M. 19 aprile 2000;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la perizia di variante relativa ai "Lavori di sistemazione strade" redatta dal direttore dei lavori Ing. Beatrice Maria Di Clemente composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo netto contrattuale da euro **58.425,59** a euro **63.513,79**;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera di euro 99.999,99 suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
- 3) di dare atto che ad oggi per la somma di cui sopra (€ 84.633,04) sono stati effettuati sugli impegni n. 789/2019, n. 790/2019 e n. 791/2019 ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio esercizio 2019, i seguenti **sub impegni** per come appresso:
 - A) - per € 75.025,93** (A1 + A2 + B1 + B2 + accant. Post-gara) **-a favore dell'impresa aggiudicataria L.P.G. SpA** - al capitolo 28110 art. 2 - C.M. 2080101 00 - M./P/Ac 08.01.2 - P.C. 2.02.01.09.012- annualità 2019 (imp. 789/2019);
 - B) per € 7.599,31** (B3) **a favore dell'Ing. Beatrice Maria Di Clemente** (già incaricato della progettazione e direzione lavori ecc. con determinazione n. 72 del 20.08.2018 e convenzione del 31.08.2018) iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara col n. A2024- sopra citata fandovi fronte con i fondi residui 2019 allocati al - capitolo 28160 art. 0 - P.C. 2.02.03.05.001- (imp. n. 792/2019);
 - C) per € 1.977,80** (B6) **a favore dello scrivente Arch. Giuseppe Spoleti - RUP nel procedimento e validatore del progetto** - facendovi fronte con i fondi residui 2019 allocati al - capitolo 28110 art. 2, dando atto che con determinazione da parte del Responsabile preposto (Segretario Comunale) in sede di liquidazione si dovrà procedere alla commutazione in entrata nell'apposito capitolo al titolo III e contestuale liquidazione della spesa al Titolo I;
 - D)- per € 30,00** (B5) **-a favore dell'A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione** - con sede in via M. Minghetti, 10 - CF 97584460584 fandovi fronte con i fondi dei residui 2019 - capitolo 28110 art. 13;
 - E) –** che in sede di impegno con la determinazione n. 38/2020 si è dato atto **che la complessiva somma derivante da economie d'asta di € 15.366,95** (residuante al cap. 28110 art. 2 – imp. n. 792/2019

- potrà essere riutilizzata, nei limiti di legge, per varianti in corso d'opera con riapprovazione del quadro economico;

4) **Che in relazione alla perizia di variante si rende necessario implementare l'impegno di spesa a favore della sola ditta esecutrice dei lavori L.P.G. Spa, dell'ing. Beatrice Maria Di Clemente e del RUP (dando atto che gli altri impegni di spesa rimangono inalterati), per come appreso:**

A) – **Impegnare ulteriori € 11.966,81 - in aumento rispetto a quanto già impegnato (imp. N. 789/2019) (e quindi portando l'impegno complessivo ad € 86.992,74)** per (A1 + A2 + B1 + B2 + B8 + B9)) a **favore dell'impresa L.P.G.** appaltatrice dei lavori **al** al capitolo 28110 art. 2 - C.M. 2080101 00 - M./P/Ac 08.01.2 - P.C. 2.02.01.09.012– annualità 2019;

B) – **Impegnare ulteriori € 3.120,01 - in aumento rispetto a quanto già impegnato (imp. N. 789/2019) (e quindi portando l'impegno complessivo ad € 10.719,32)** per (B3 + B4) a **favore dell'Ing. Beatrice Maria Di Clemente** - Progettista e direttore dei lavori - al capitolo 28110 art. 2 - C.M. 2080101 00 - M./P/Ac 08.01.2 - P.C. 2.02.01.09.012– annualità 2019 ;

C) - **Impegnare ulteriori € 280,16 - in aumento rispetto a quanto riportato al precedente punto 3 lettera C del presente determinato (e quindi portando l'impegno complessivo ad € 2.257,93) per (B5 + B6))** a favore del **RUP e validatore progetto Arch. Giuseppe Spoletì** al capitolo 28110 art. 2 - dando atto che con determinazione da parte del Responsabile preposto (Segretario Comunale) in sede di liquidazione si dovrà procedere alla commutazione in entrata nell'apposito capitolo al titolo III e contestuale liquidazione della spesa al Titolo I;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta i sopracitati riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;

7) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a dare comunicazione della perizia di variante all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza, entro trenta giorni dalla relativa approvazione.

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Giuseppe Spoleti – Responsabile del Settore III°-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 126 del 19/03/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Arch. SPOLETI GIUSEPPE in data 19/03/2021.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 126 del 19/03/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **NERONE FABRIZIO il 22/03/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 215

Il 22/03/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 109 del 22/03/2021 con oggetto: **Lavori di sistemazione strade - Approvazione della perizia di variante e suppletiva senza incremento della spesa complessiva dell'opera - CUP G77H18001330004 - CIG 8166020CDF**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Arch. SPOLETI GIUSEPPE il 22/03/2021.