



**COMUNE DI ROCCAFORZATA**  
Provincia di Taranto

**SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO**  
**ORI PUBBLICI - URBANISTICA - PROTEZIONE CIVILE**

**REGISTRO GENERALE N. 75 del 12/02/2021**

**Determinazione n. 21 del 12/02/2021**

**OGGETTO:** Approvazione PERIZIA DI ASSESTAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE ED ESTERNE 159 CIG 8442058EA2 Cup G17H19000870001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Adotta la seguente determinazione

<b>OGGETTO:</b>	Approvazione <b>PERIZIA DI ASSESTAMENTO</b> dei <b>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE ED ESTERNE - IMPORTO €159.000,00.</b> "Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne" "Fondo sviluppo e coesione 2014- 2020. Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali.	
	Lotto CIG <b><u>8442058EA2</u></b>	Cup <b><u>G17H19000870001</u></b>

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO**

**(art. 107 T.U. D.Lgs. 267/2000)**

**VISTA** la delibera di G.C. n. **75 del 28/09/2020** esecutiva, di attribuzione ai componenti della Giunta, ai sensi dell'art. 53 della L. 388/2000 e s.m.e.i, delle funzioni di responsabilità e gestione dei servizi e il decreto sindacale N. **4 del 24.09.2020** prot. **4101** con il quale il Sindaco **Dr. Roberto IACCA** assegna a se medesimo l'incarico di responsabile, dei servizi **LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA , PROTEZIONE CIVILE, Ambiente, Servizi Cimiteriali, Patrimonio e S.U.A.P.**

**VISTO** il Decreto Sindacale N. **1 del 14/08/2020**, di nomina di titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Finanziario, al **Dott. Pasquale LUDOVICO** che ha attribuito la competenza gestionale delle funzioni rientranti nell'area dei **SERVIZI FINANZIARI.**

**DATO ATTO:**

- di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario dell'atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- di emanare l'atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;

## RICHIAMATO

- **la determina** del **SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - PROTEZIONE CIVILE** Registro Generale N. **99** del **22/03/2019** Registro di Settore N. 15 del 22/03/2019 è stato approvato il Progetto Fattibilità Tecnica Economica dell'importo complessivo di € 325.000,00, successivamente rimodulato con uno stralcio funzionale e funzionante per un importo complessivo intervento non superiore a € **159.000,00** (comprensivo di IVA), e si è proceduto a **NOMINARE** il geom. Nicola SALAMINO, quale Responsabile Unico del Procedimento
- **la determina** del **SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - PROTEZIONE CIVILE** Registro Generale N. **316** del **22/10/2019/2019** Registro di Settore N. 93 del 22/10/2019 si è provveduto ad **approvazione del Progetto definitivo-esecutivo** redatto dall'Ing. Giorgio MINGOLLA incaricato con determina n. 282 del 12/09/2019 per un importo complessivo intervento non superiore a € **159.000,00** (comprensivo di IVA) . Cup **G17H19000870001,** *comportante il seguente quadro economico:*

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO			
voce		LAVORI	totale
		Importo totale lavori	122.501,92
		di cui	
a1		importo lavori soggetti a ribasso	122.501,92
a2		Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	3.000,00
A	a1 + a2 + a3	<b>TOTALE LAVORI A BASE DI CONTRATTO</b>	<b>125.501,92</b>
SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1		Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00
b2		Rilievi, accertamenti e indagini	0,00
b3		Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
b4		Imprevisti	761,28
	b5.1	Acquisizione aree o immobili	3.725,50
	b5.2	spese per rogito, trascrizione e voltura	1.274,50
b5			5.000,00
b6		Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera, versamento Autorità di Vigilanza)	0,00
	b7.1	Spese tecniche , assistenza al RUP , assicurazione RUP, Progettazione esecutiva, Direzione misure e contabilità lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,	14.700,00
	b7.2	Spese per attività di consulenza (comprese le spese per assistenza di Archeologo alle attività di scavo) compreso oneri fiscali	0,00
	b7.3	Spese per Commissioni Giudicatrici	0,00
	b7.4	Spese analisi e collaudi (compreso IVA e oneri fiscali)	0,00
b7	b7.1 + b7.2 + b7.3 + b7.4	<b>Spese generali</b>	<b>14.700,00</b>
b8		Spese per pubblicità (compreso IVA)	0,00
	b9.1	IVA Spese tecniche + altre imposte su b7	486,61
	b9.2	IVA Lavori 10%	12.550,19
b9	b9.1 + b9.2	<b>Totale IVA ed eventuali altre imposte</b>	<b>13.036,80</b>

b10		Forniture	0,00
b11		Servizi	0,00
B	b1 + b2 + b3 + b4 + b5 + b6 + b7 + b8 + b9	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	33.498,08
C		TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	159.000,00

- la determina del Servizio Assetto del territorio N. 300 del 21/10/2020 di aggiudicazione alla ditta “FORNARO VINCENZO” p. iva dei lavori 02234100739 c.f. FRNVCN62E08L049P C.DA GROTTAFORNARA sn Statte 74010, dell'appalto dei lavori di cui in oggetto per l'importo offerto di €. 114.416,79 (centoquattordicimilaquattrocentosedici/79), già depurato del ribasso offerto del 6,6% (seivirgolaseipercento) oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 3.000,00, non soggetti a ribasso ed oltre i.v.a.
- IL CONTRATTO REP. 37 del 13/11/2020, in corso di registrazione con il quale fu affidato all'impresa di che l'esecuzione dei suindicati lavori, come stabilito nella determina a contrattare, il corrispettivo dell'appalto è determinato “a misura”;
- la determina del Servizio Assetto del territorio N. 303 del 21/10/2020 DI APPROVAZIONE DEL nuovo quadro tecnico economico rideterminato a seguito di gara come di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIDETERMINATO A SEGUITO DI GARA				
		DESCRIZIONE	PRE GARA	RIDETERMINATO A SEGUITO DI GARA (RIBASSO 6,60%)
voce		LAVORI	totale	totale
		importo totale lavori	<b>122.501,92</b>	<b>114.416,79</b>
		di cui		
a1		importo lavori soggetti a ribasso	<b>122.501,92</b>	<b>114.416,79</b>
a2		Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
A	a1 + a2 + a3	<b>TOTALE LAVORI A BASE DI CONTRATTO</b>	<b>125.501,92</b>	<b>117.416,79</b>
<b>SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>				
b1		Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00	0,00
b2		Rilievi, accertamenti e indagini	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b3		Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	0,00
b4		<b>Imprevisti</b>	<b>761,28</b>	<b>761,28</b>
	b5.1	Acquisizione aree o immobili	<b>3.725,50</b>	<b>3.725,50</b>
	b5.2	spese per rogito, trascrizione e voltura	<b>1.274,50</b>	<b>1.274,50</b>
b5	<b>B5.1 – B5.2</b>	)	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
b6		Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera, versamento Autorità di Vigilanza)	0,00	0,00

	<b>b7.1</b>	<b>Spese tecniche , assistenza al RUP , assicurazione RUP, Progettazione esecutiva, Direzione misure e contabilità lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>
	b7.2	Spese per attività di consulenza (comprese le spese per assistenza di Archeologo alle attività di scavo) compreso oneri fiscali	0,00	0,00
	b7.3	Spese per Commissioni Giudicatrici	0,00	0,00
	b7.4	Spese analisi e collaudi (compreso IVA e oneri fiscali)	0,00	0,00
<b>b7</b>	<b>b7.1 + b7.2 + b7.3 + b7.4</b>	<b>Spese generali</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>
<b>b8</b>		Spese per pubblicità (compreso IVA)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b9.1</b>	<b>IVA Spese tecniche + altre imposte su b7</b>	<b>486,61</b>	<b>486,61</b>
	<b>b9.2</b>	<b>IVA Lavori 10%</b>	<b>12.550,19</b>	<b>11.741,68</b>
<b>b9</b>	<b>b9.1 + b9.2</b>	<b>Totale IVA ed eventuali altre imposte</b>	<b>13.036,80</b>	<b>12.228,29</b>
<b>b10</b>		Forniture	0,00	0,00
<b>b11</b>		Servizi	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>b1 + b2 + b3 + b4 + b5 + b6 + b7 + b8 + b9</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>33.498,08</b>	<b>32.689,57</b>
		<b>ECONOMIE DI GARA</b>		<b>8.893,64</b>
<b>c</b>		<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>

#### DATO ATTO:

CHE con determina del Servizio Assetto del territorio **N. 23 del 18/01/2021** è stato approvato il certificato di pagamento n. **1** per il pagamento della 1<sup>a</sup> rata di acconto ammontante a €. **47.720,30** per somministrazioni, oltre €. **1.251,22** per oneri sicurezza per un totale di €. **48.971,52** per cui dedotte le trattenute dello 0,5% di €. **244,86** e l'ammontare dei certificati precedenti di €. **0,00** risulta il credito dell'impresa di €. **48.726,66 di imponibile** oltre per I.V.A. al **10%** pari ad €. **4.872,67** per un totale di €. **53.599,33** (iva al **10%** compresa);

**CHE DURANTE** il corso dei lavori da parte del Direttore dei Lavori è stata evidenziata la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 106, Comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., (e smi);

**CHE CON** nota acquisita al Prot. 613 del 10/02/2021, Il Direttore Lavori, allegando la perizia di assestamento, ha riferito testualmente che: *“rispetto alla data dei sopralluoghi preliminari al progetto effettuati dal sottoscritto, risulta alquanto modificato, in particolare sulla bretella di cui sopra: gli alberi presenti hanno avuto uno sviluppo delle radici considerevole che ha comportato modifiche al manto stradale, crepe e grossi rigonfiamenti. Tali modificazioni creano un notevole pericolo per la viabilità. A tale proposito il RUP ha richiesto una specifica perizia, “Relazione tecnica per intervento straordinario su alberatura stradale” a firma del Tecnico Agronomico Dott. Agr. Saverio Internò prot. n.5355 del 18.12.2020, la quale specifica che è necessario abbattere i suddetti alberi, per salvaguardare la sicurezza della viabilità, concludendo: “... in questo contesto, urbano e viario, non è possibile dare alcuna garanzia sulla futura vitalità delle piante e sulla loro stabilità a seguito dell'intervento di rifacimento del manto stradale. La presenza delle piante in esame, purtroppo, non è compatibile con l'ambiente in cui si trovano sia nella situazione attuale che nel futuro, a causa della mancanza di soluzioni concrete di mitigazioni delle conseguenze dell'intervento di rifacimento del piano viario che possano consentire il ripristino degli apparati*

*radicali.” A seguito di ciò si rende necessaria una modifica al progetto approvato che tenga conto di quanto su esposto, come meglio specificato nella perizia di assestamento allegata. Tale modifica rientra nella casistica di cui all’Art. 106 Comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.”*

**CHE** i relativi costi verranno regolarmente computati all'interno del quadro economico approvato.  
**CHE** per quanto sopra il RUP, chiamato a pronunciarsi sull’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso d’opera previa approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti, con nota Prot. **672** dell’ **11/02/2021** ha evidenza quanto segue:

1. La modifica al contratto oggetto della presente perizia di variante rientra nella casistica di cui all’Art. 106 Comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. La necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e non altera la natura generale del contratto.

**RITENUTO** procedere all’approvazione della PERIZIA DI ASSESTAMENTO senza aumento della spesa dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE ED ESTERNE - IMPORTO €159.000,00. "Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne Fondo sviluppo e coesione 2014- 2020. Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali. Lotto CIG 8442058EA2 Cup G17H19000870001” ;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 267/2000;

**PRECISATO** che si provvederà a dare attuazione a quanto disposto nell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

**DATO ATTO** che la documentazione citata e non allegata al presente atto è custodita presso l’Ufficio Economato;

**VISTI:**

- lo Statuto Comunale;
- Il [D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016](#);
- la Legge 23 Dicembre 1999, n. 488;
- la Legge n. 134/2012;
- il [D.L. n. 95/2012](#);
- il vigente Regolamento Comunale per le Forniture ed i servizi;
- la [Legge n. 136/2010](#), come modificato dall’art. 7 comma 1 del [D.L n. 187 del 12 novembre 2010](#);
- i vigenti Regolamento di contabilità e Regolamento di Economato;
- il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49, 1° comma del [D.Lgs. n. 267/2000](#);

**DETERMINA**

- **LA PREMESSA NARRATIVA** è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **Di approvare**, per le ragioni di cui in premessa, la **PERIZIA DI ASSESTAMENTO** senza aumento della spesa dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE ED ESTERNE - IMPORTO €.159.000,00. "Piano straordinario messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne Fondo sviluppo e coesione 2014- 2020. Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali. Lotto CIG 8442058EA2 Cup G17H19000870001” ;, rientrante nella casistica di cui all’Art. 106 Comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- **dare atto** che, trattandosi di lavoro a “**misura**” i relativi costi sono da computare all’interno del quadro economico approvato, senza aumenti dell’importo di aggiudicazione, dando atto che gli accertamenti in entrata di competenza dell’Ente risultano ascritti sul Cap. **583** del B.C. del Bilancio **2021/23** in corso di predisposizione RRPP;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio;
- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.
- Dato atto che l’appalto è stato registrato con. Lotto CIG **8442058EA2** Cup **G17H19000870001**

---

## VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
GEOM. NICOLA SALAMINO**

**IL REONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. IACCA ROBERTO**

---

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **LUDOVICO PASQUALE** il **12/02/2021**.

**Data 12/02/2021**

**Firma del Responsabile del Servizio  
LUDOVICO PASQUALE**

---

## NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 103

Il 13/02/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **75 del 12/02/2021** con oggetto

**Approvazione PERIZIA DI ASSESTAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE ED ESTERNE 159 CIG 8442058EA2 Cup G17H19000870001**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata dal Responsabile della Pubblicazione **GEOM. NICOLA SALAMINO** il **13/02/2021**

**Data 13/02/2021**

**Il Responsabile della Pubblicazione  
GEOM. NICOLA SALAMINO**

---

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI ROCCAFORZATA. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI ROCCAFORZATA. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.